consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
**Reg. Gen. n. 43 del 14/04/2025**
**Proposta n. 49 del 09/04/2025**

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera. Approvazione Relazione acclarante i rapporti Consorzio-MASAF e Certificato Regolare Esecuzione dashboard MO.V.I. CUP: B85H20000570001.

## I L  D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

con Decreto n. 0039228 del 06/12/2019 il MIPAAF ha approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”;

il Bando sopra citato, tra le azioni sovvenzionabili per gli Enti Irrigui localizzati nel centro-nord, prevede al punto 6.2 lettera h) investimenti in sistemi di telecontrollo compresi i misuratori di portata per la presentazione di un unico progetto per un importo minimo finanziabile di € 200.000,00 e massimo di € 500.000,00 IVA e Spese generali 16% incluse;

il Consorzio ha realizzato di recente diversi impianti di telecontrollo e telegestione nel comprensorio di irrigazione a scorrimento e pioggia del fiume Nera;

con delibera consortile n. 103 del 22/07/2020 veniva approvata l'adesione al bando di selezione delle proposte progettuali del Fondo di Sviluppo e Coesione - anno 2014/2020 al fine di implementare gli impianti di telecontrollo e tele gestione esistenti;

con delibera consortile n. 127 del 31/08/2020 veniva approvato l’affidamento all’Ing. Leonardo Temperoni del progetto di cui in oggetto;

con D.D. n. 92 del 09/09/2020 veniva autorizzato l’affidamento all’Ing. Massimiliano Brasile per l’espletamento dell’attività di verificatore del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.;

in data 09/09/2020 è stato redatto dall’Ing. Leonardo Temperoni il progetto esecutivo di cui in oggetto

per un importo complessivo di € 500.000,00;

con D.M. n. 0670381 del 21/12/2021 il MIPAAF pubblicava la graduatoria relativa al bando anzi citato nella quale il progetto consortile è stato inserito in 12^ posizione restando fuori in prima istanza da quelli ammessi a finanziamento (per il Centro Nord sono stati selezionati 5 progetti);

con nota in data 04/04/2022 il Comitato di Sorveglianza del POA – PSC 2017/2020 a firma del responsabile Dott. Giuseppe Blasi, veniva comunicato al Consorzio che con le economie del bilancio erano stati finanziati altri progetti per il Centro-Nord con conseguente scorrimento della graduatoria sino alla 12^ posizione utile al finanziamento;

con ulteriori note prot. n. 205301 del 06/05/2022 e n. 215528 del 12/05/2022 il MIPAAF confermava il finanziamento dei lavori in argomento, comunicando nel contempo il taglio delle Spese Generali dal 16% al 12% con una riduzione dell'importo di concessione ad € 485.507,71;

come previsto dall'art. 26 – comma 2 del D.L. 50/2022, prima di procedere alla procedura di scelta del contraente, si è reso necessario provvedere all'aggiornamento dei prezzi elementari del progetto di cui in oggetto;

con D.D. n. 99 del 20/07/2022 il Consorzio, in base a quanto accennato al punto precedente, ha affidato all'Ing. Temperoni l'incarico per l'aggiornamento del progetto in argomento e della D.L.;

dal computo metrico redatto dal progettista in data 02/08/2022 si è registrato un aumento dell'importo dei lavori di ca. € 30.000,00 per cui si è reso necessario operare alcuni tagli, come meglio specificato nell'elaborato relazione generale;

in data 03/08/2022 l'Ing. Temperoni ha redatto l'aggiornamento del progetto sopra citato per un importo complessivo di € 485.507,71;

il MASAF con D.M. n. 444520 del 20/09/2022 ha approvato l'aggiornamento del progetto di cui al punto precedente per l'importo di € 485.507,71;

con delibera di consiglio n. 116 del 17/10/2022 il CdA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Tecnoedil s.r.l., lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 296.242,93 oltre iva a favore dell'affidatario;

i lavori hanno avuto inizio in data 17/11/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e, al fine di utilizzare la quota parte del 10% del ribasso d'asta autorizzata dal MASAF, si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

con delibera di CdA n. 54 del 15/05/2023 è stata approvata la perizia di variante originaria redatta dal progettista incaricato nonché Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Temperoni in data 02/05/2023 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 428.356,57 come di seguito riportato:

| | |
|---|---|
| A) Lavori/Forniture | |
| a1 - lavori/forniture come da computo | 374.453,14 € |
| a2 - costi per la sicurezza non soggetti a | 10.067,61 € |

| | |
|---|---|
| ribasso | |
| a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2 | 68.000,69 € |
| a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2 | 316.520,06 € |
| B) Somme a disposizione | |
| b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi | 3.008,89 € |
| Totale B | 3.008,89 € |
| C) Spese Generali | |
| c - Spese generali (12% di a4+b1) | 38.343,47 € |
| D) I.V.A | |
| d - IVA (22% di a4+b1) | 70.296,37 € |
| E) TOTALE A) +B) +C)+D) | 428.168,79 € |
| F) arrotondamenti | 187,78 € |
| Importo finale perizia (E+F) | 428.356,57 € |
| Importo di concessione | 485.507,71 € |

in data 15/06/2023, in attesa dell'approvazione della perizia di variante da parte del MASAF, previo parere preventivo del MIT, Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, sono stati sospesi i lavori di cui in oggetto;

con nota protocollo consortile n. 5545-P del 15/06/2023 il Consorzio trasmetteva al MIT, Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria la perizia di variante anzi citata;

il Provveditorato, con successive note, ha prescritto di apportare alcune modifiche agli elaborati progettuali;

in data 05/09/2023 l'Ing. Leonardo Temperoni, dopo aver ottemperato alle prescrizioni sopra citate, ha redatto la perizia di variante revisionata per l'importo complessivo di € 485.507,71 come da quadro economico di seguito riportato:

| | |
|---|---|
| A) Lavori/Forniture | |
| a1 - lavori/forniture come da computo | € 371.822,01 |
| a2 - costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.067,61 |
| a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2 | € 67.522,88 |
| a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2 | € 314.366,74 |
| B) Somme a disposizione | |
| b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi | € 3.008,89 |
| Totale B | € 3.008,89 |
| C) Spese Generali | |
| c - Spese generali (12% di a4+b1) | € 38.085,08 |

| | |
|---|---|
| D) I.V.A | |
| d - IVA (22% di a4+b1) | € 69.822,64 |
| E) TOTALE A) +B) +C)+D) | € 425.283,35 |
| F) Accantonamento 50% ex art. 3 co. 3 e 5 Linee Guida | € 6.375,48 |
| G) Economie ribasso d'asta | € 39.036,74 |
| H) Imprevisti | |
| I) Importo per contenzioso | € 14.812,15 |
| Importo totale concessione (E+F+G+H+I) | € 485.507,71 |

si è reso necessario approvare il nuovo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'impresa Tecnoedil s.r.l. in data 05/09/2023, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo aggiuntivo di € 18.123,81 minore di quello iniziale pari ad € 20.227,13 oltre I.V.A. 22%, per i maggiori lavori che la Ditta si impegna a realizzare alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario al netto del ribasso del 18,16%;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è stata pari ad € 22.111,05, rispetto alla precedente di € 24.738,09, comprensiva di IVA 22% e spese generali ed è stata posta a totale carico del MASAF, nell'ambito del finanziamento di cui alla D.M. n. 444520 del 20/09/2022;

con nota prot. 18322 del 16/10/2023 il Provveditorato alle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria ha dato il proprio parere favorevole, giusto Voto del CTA n. 70/2023;

con D.M. n. 623661 del 10/11/2023 il MASAF approvava la perizia di variante e suppletiva;

in data 14/06/2024 il Direttore dei Lavori, in seguito all'impossibilità di installare le antenne di trasmissione radio nei vari siti individuati, comunicava la necessità di provvedere ad utilizzare un diverso sistema di trasmissione dati;

in data 14/06/2024 l'Ing. Leonardo Temperoni ha redatto la perizia di variata distribuzione di spesa senza incremento dell'importo contrattuale;

in data 14/06/2024 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Temperoni, dalla Ditta e con la ratifica del RUP lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;

in data 31/10/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dal quale risulta che l'importo totale dei lavori eseguiti al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza ascende ad **€ 312.956,71 oltre IVA 22%;**

CONSIDERATO CHE

con la delibera di CdA n. 132 del 25/11/2024 si approvavano gli atti sopra citati;

con il Certificato di Regolare esecuzione sottoscritto in data 01/04/2025 dalla M.M.I. s.r.l. e dal Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Vincenzo Marrone si è attestato il corretto funzionamento della dashboard MO.V.I.;

la relazione acclarante i rapporti Consorzio-MASAF, è stata redatta dal RUP Ing. Vincenzo Marrone in data 08/04/2025;

nel quadro economico finale di seguito riportato vengono riepilogate e rendicontate tutte le voci di cui al decreto ministeriale di concessione:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Lavori in appalto come da contratto e atti di sottomissione | € | 312.956,71 |
| b) | Lavori per implementazione server | € | 8.657,22 |
| c) | Programma MO.V.I. | € | 36.400,00 |
| d) | Realizzazione impianto movimentazione sarac. Valleverde | € | 1.565,83 |
| e) | Sommano Lavori e servizi | € | 359.579,76 |
| f) | Oneri per allaccio a pubblici servizi | € | 3.008,88 |
| g) | IVA 22% su e) | € | 79.107,55 |
| h) | IVA 10% su f) | € | 300,88 |
| i) | Spese generali 12% su (e+f) | € | 43.510,64 |
| **Totale Complessivo finale (e+f+g+h+i)** | | **€** | **485.507,71** |

la documentazione contabile relativa ai SAL, Certificati di Pagamento, Fatture con relativi mandati e quietanze di pagamento, DURC e verifiche Agenzia delle Entrate di tutti i lavori, forniture e servizi relativi ai alla concessione in argomento, sono agli atti del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 49 del 09/04/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il Certificato di Regolare esecuzione, sottoscritto in data 01/04/2025 dalla M.M.I. s.r.l. e dal Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Vincenzo Marrone, nel quale si attesta il corretto funzionamento della dashboard MO.V.I.;

di approvare la Relazione Acclarante i rapporti Consorzio-MASAF redatta dal RUP Ing. Vincenzo Marrone, redatta in data 08/04/2025, per i "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera", CUP: B85H20000570001;

di approvare tutta la documentazione contabile, agli atti del Consorzio, relativa ai SAL, Certificati di Pagamento, Fatture con relativi mandati e quietanze di pagamento, DURC e verifiche Agenzia delle Entrate di tutti i lavori, forniture e servizi relativi ai alla concessione in argomento;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
**Proposta n. 49 del 09/04/2025**

ATTO N. 43 DEL 14/04/2025

**OGGETTO**: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera. Approvazione Relazione acclarante i rapporti Consorzio-MASAF e Certificato Regolare Esecuzione dashboard MO.V.I. CUP: B85H20000570001.

**VISTO**

il Bando di selezione delle proposte progettuali per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” approvato con Decreto del MIPAAF n. 0039228 del 06/12/2019;

**CONSIDERATO CHE**

il Bando sopra citato, tra le azioni sovvenzionabili per gli Enti Irrigui localizzati nel centro-nord, prevede al punto 6.2 lettera h) investimenti in sistemi di telecontrollo compresi i misuratori di portata per la presentazione di un unico progetto per un importo minimo finanziabile di € 200.000,00 e massimo di € 500.000,00 IVA e Spese generali 16% incluse;

il Consorzio ha realizzato di recente diversi impianti di telecontrollo e telegestione nel comprensorio di irrigazione a scorrimento e pioggia del fiume Nera;

con delibera consortile n. 103 del 22/07/2020 veniva approvata l'adesione al bando di selezione delle proposte progettuali del Fondo di Sviluppo e Coesione - anno 2014/2020 al fine di implementare gli impianti di telecontrollo e tele gestione esistenti;

con delibera consortile n. 127 del 31/08/2020 veniva approvato l’affidamento all’Ing. Leonardo Temperoni del progetto di cui in oggetto;

con D.D. n. 92 del 09/09/2020 veniva autorizzato l’affidamento all’Ing. Massimiliano Brasile per l’espletamento dell’attività di verificatore del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.;

in data 09/09/2021 è stato redatto dall’Ing. Leonardo Temperoni il progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo di € 500.000,00;

con D.M. n. 0670381 del 21/12/2021 il MIPAAF pubblicava la graduatoria relativa al bando anzi citato nella quale il progetto consortile è stata inserita in 12^ posizione restando fuori in prima istanza da quelli ammessi a finanziamento (per il Centro Nord sono stati selezionati 5 progetti);

con nota in data 04/04/2022 il Comitato di Sorveglianza del POA – PSC 2017/2020 a firma del responsabile Dott. Giuseppe Blasi, veniva comunicato al Consorzio che con le economie del bilancio erano stati finanziati altri progetti per il Centro-Nord con conseguente scorrimento della graduatoria sino alla 12^ posizione utile al finanziamento;

con ulteriori note prot. n. 205301 del 06/05/2022 e n. 215528 del 12/05/2022 il MIPAAF confermava il finanziamento dei lavori in argomento, comunicando nel contempo il taglio delle Spese Generali dal 16% al 12% con una riduzione dell'importo di concessione ad € 485.507,71;

come previsto dall'art. 26 – comma 2 del D.L. 50/2022, prima di procedere alla procedura di scelta del contraente, si è reso necessario provvedere all'aggiornamento dei prezzi elementari del progetto di cui in oggetto;

con D.D. n. 99 del 20/07/2022 il Consorzio, in base a quanto accennato al punto precedente, ha affidato all'Ing. Temperoni l'incarico per l'aggiornamento del progetto in argomento e della D.L.;

dal computo metrico redatto dal progettista in data 02/08/2022 si è registrato un aumento dell'importo dei lavori di ca. € 30.000,00 per cui si è reso necessario operare alcuni tagli, come meglio specificato nell'elaborato relazione generale;

in data 03/08/2022 l'Ing. Temperoni ha redatto l'aggiornamento sopra citato per un importo complessivo di € 485.507,71;

il MASAF con D.M. n. 444520 del 20/09/2022 ha approvato l'aggiornamento del progetto di cui al punto precedente per l'importo di € 485.507,71;

con delibera di consiglio n. 116 del 17/10/2022 il CDA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **Tecnoedil s.r.l.**, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 296.242,93 oltre iva a favore dell'affidatario;

i lavori hanno avuto inizio in data 17/11/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e, al fine di utilizzare la quota parte del 10% del ribasso d'asta autorizzata dal MASAF, si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

con delibera di CDA n. 54 del 15/05/2023 è stata approvata la perizia di variante originaria redatta dal progettista incaricato nonché Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Temperoni in data 02/05/2023 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 428.356,57 come di seguito riportato:

| | |
|---|---|
| A) Lavori/Forniture | |
| a1 - lavori/forniture come da computo | 374.453,14 € |
| a2 - costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | 10.067,61 € |
| a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2 | 68.000,69 € |
| a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2 | 316.520,06 € |

| | |
|---|---|
| B) Somme a disposizione | |
| b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi | 3.008,89 € |
| Totale B | 3.008,89 € |
| C) Spese Generali | |
| c - Spese generali (12% di a4+b1) | 38.343,47 € |
| D) I.V.A | |
| d - IVA (22% di a4+b1) | 70.296,37 € |
| E) TOTALE A) +B) +C)+D) | 428.168,79 € |
| F) arrotondamenti | 187,78 € |
| Importo finale perizia (E+F) | 428.356,57 € |
| Importo di concessione | 485.507,71 € |

in data 15/06/2023, in attesa dell'approvazione della perizia di variante da parte del MASAF, previo parere preventivo del MIT, Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, sono stati sospesi i lavori di cui in oggetto;

con nota protocollo consortile n. 5545-P del 15/06/2023 il Consorzio trasmetteva al MIT, Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria la perizia di variante anzi citata;

il Provveditorato, con successive note, ha prescritto di apportare alcune modifiche agli elaborati progettuali;

in data 05/09/2023 l'Ing. Leonardo Temperoni, dopo aver ottemperato alle prescrizioni sopra citate, ha redato la perizia di variante revisionata per l'importo complessivo di € 485.507,71 come da quadro economico di seguito riportato:

| | |
|---|---|
| A) Lavori/Forniture | |
| a1 - lavori/forniture come da computo | € 371.822,01 |
| a2 - costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.067,61 |
| a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2 | € 67.522,88 |
| a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2 | € 314.366,74 |
| B) Somme a disposizione | |
| b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi | € 3.008,89 |
| Totale B | € 3.008,89 |
| C) Spese Generali | |
| c - Spese generali (12% di a4+b1) | € 38.085,08 |
| D) I.V.A | |
| d - IVA (22% di a4+b1) | € 69.822,64 |
| E) TOTALE A) +B) +C)+D) | € 425.283,35 |

| | |
|---|---|
| F) Accantonamento 50% ex art. 3 co. 3 e 5 Linee Guida | € 6.375,48 |
| G) Economie ribasso d'asta | € 39.036,74 |
| H) Imprevisti | |
| I) Importo per contenzioso | € 14.812,15 |
| Importo totale concessione (E+F+G+H+I) | € 485.507,71 |

si è reso necessario approvare il nuovo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'impresa Tecnoedil s.r.l. in data 05/09/2023, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo aggiuntivo di € 18.123,81 minore di quello iniziale pari ad € 20.227,13 oltre I.V.A. 22%, per i maggiori lavori che la Ditta si impegna a realizzare alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario al netto del ribasso del 18,16%;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è stata pari ad € 22.111,05, rispetto alla precedente di € 24.738,09, comprensiva di IVA 22% e spese generali e viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.M. n. 444520 del 20/09/2022;

con nota prot. 18322 del 16/10/2023 il Provveditorato alle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria ha dato il proprio parere favorevole, giusto Voto del CTA n. 70/2023;

con D.M. n. 623661 del 10/11/2023 il MASAF approvava la perizia di variante e suppletiva;

in data 14/06/2024 il Direttore dei Lavori, in seguito all'impossibilità di installare le antenne di trasmissione radio nei vari siti individuati, comunicava la necessità di provvedere ad utilizzare un diverso sistema di trasmissione dati;

in data 14/06/2024 l'Ing. Leonardo Temperoni ha redatto la perizia di variata distribuzione di spesa senza incremento dell'importo contrattuale;

in data 14/06/2024 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Temperoni, dalla Ditta e con la ratifica del RUP lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;

in data 31/10/2024 il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dal quale risulta che l'importo totale dei lavori eseguiti al netto del ribasso compresi oneri per la sicurezza ascende ad **€ 312.956,71 oltre IVA 22%;**

VISTI

la delibera n. 132 del 25/11/2024 con la quale il CDA consortile approvava gli atti sopra citati;

il Certificato di Regolare esecuzione sottoscritto in data 01/04/2025 dalla M.M.I. s.r.l. e dal Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Vincenzo Marrone nel quale si attesta il corretto funzionamento della dashboard MO.V.I.;

la relazione acclarante i rapporti Consorzio-MASAF, redatta dal RUP Ing. Vincenzo Marrone in data 08/04/2025;

il quadro economico finale di seguito riportato nel quale vengono riepilogate e rendicontate tutte le

voci di cui al decreto ministeriale di concessione:

| | | | |
|---|---|---|---|
| j) | Lavori in appalto come da contratto e atti di sottomissione | € | 312.956,71 |
| k) | Lavori per implementazione server | € | 8.657,22 |
| l) | Programma MO.V.I. | € | 36.400,00 |
| m) | Realizzazione impianto movimentazione sarac. Valleverde | € | 1.565,83 |
| n) | Sommano Lavori e servizi | € | 359.579,76 |
| o) | Oneri per allaccio a pubblici servizi | € | 3.008,88 |
| p) | IVA 22% su e) | € | 79.107,55 |
| q) | IVA 10% su f) | € | 300,88 |
| r) | Spese generali 12% su (e+f) | € | 43.510,64 |
| **Totale Complessivo finale (e+f+g+h+i)** | | **€** | **485.507,71** |

la documentazione contabile relativa ai SAL, Certificati di Pagamento, Fatture con relativi mandati e quietanze di pagamento, DURC e verifiche Agenzia delle Entrate di tutti i lavori, forniture e servizi relativi ai alla concessione in argomento, agli atti del Consorzio;

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Vincenzo Marrone

## *PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA*

Vista la proposta in oggetto, (n. 49 del 09/04/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 09/04/2025

F.TO IL RESPONSABILE
- VINCENZO MARRONE

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

**Vista** la proposta in oggetto, (n. 49 del 09/04/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 10/04/2025

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 14/04/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI