consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 45

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5, Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi. CUP B42B22000840002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Pelliccia sas di Perugia dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 52.616,80 oltre IVA 22%.

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 10/05/2024 Prot. n. 5081, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5, Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi. CUP B42B22000840002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Pelliccia sas di Perugia dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 52.616,80 oltre IVA 22%.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la D.D. n.286 in data 15/01/2019 e la successiva D.D. n.2663 in data 19/03/19 con la quale la Regione Umbria ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali ampliando i finanziamenti ammissibili al PSR in oggetto;

VISTA la successiva D.D. n.6407 in data 24/06/2022 con la quale si disponevano ulteriori finanziamenti dichiarando ammissibili a finanziamento le seguenti proposte progettuali:

- Torrente Rio Bagno in comune di Todi
- Torrente Arnata in comune di Todi
- Torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli

VISTO il progetto redatto in data 31/10/2022 dal Consorzio di bonifica con il quale si individuavano gli interventi da attuare sul torrente Rio Bagno in comune di Todi per tutelare e prevenire il rischio idrogeologico del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 314.360,00;

CHE con successiva D.D. n.4424 del 26/04/2023 la medesima Regione prendeva atto del progetto presentato dal Consorzio ed impegnava la spesa conseguente pari ad € 314.360,00 per gli interventi da attuare sul torrente Rio Bagno in comune di Todi;

VISTA la delibera consortile n.20 in data 13/03/2024 con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed affidati i lavori in oggetto all'impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in Perugia, Strada Pila S.Martino in Colle n.137, a fronte del ribasso offerto pari al 28,296% e imputata la spesa di € 175.953,83 oltre IVA a favore dell'affidatario;

VISTO il contratto sottoscritto in data 02/04/2024 per un importo netto di € 175.953,83 oltre IVA 22% con l'impresa Pelliccia sas di Pelliccia Fabrizio, aggiudicataria dei lavori di cui sopra;

VISTA la consegna dei lavori in data 21/02/2024 e l'effettivo inizio in data 28/02/2024;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, a seguito di successivi eventi di pioggia e vento

particolarmente intensi ed anche sulla base delle segnalazioni informali pervenute dai proprietari confinanti, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare è stata ravvisata la necessità di rimuovere ulteriori ostruzioni dell'alveo da materiali vegetali caduti, la realizzazione di nuove scogliere di fondo e spondali nei tratti erosi nonché il ripristino dell'officiosità idraulica di ulteriori tratti del corso d'acqua per dare continuità agli interventi precedentemente inseriti in progetto;

CONSIDERATO CHE si sono configurate le condizioni di cui all'art. 120 c.1. lettera c del D.Lgs.vo n. 36/2023 e sentito il RUP, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e s.m.i., il Direttore dei lavori è stato autorizzato alla redazione della perizia di variante dei lavori in oggetto;

ATTESO CHE per quanto sopra, è stata redatta in data 30/04/2024 una perizia di variante comprendente gli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 314.891,12 (di cui € 314.600,00 a carico della Regione dell'Umbria ed € 531,12 a carico del Consorzio di Bonifica);

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **52.616,80** oltre IVA 22%;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n.55 del 07/05/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la Perizia di Variante redatta in data 30/04/2024 relativa agli interventi "PSR Umbria 2014-2020 Misura 5, Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi." il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 314.891,12 (di cui € 314.600,00 a carico della Regione dell'Umbria ed € 531,12 a carico del Consorzio di Bonifica);

3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in Perugia, Strada Pila S.Martino in Colle n.137, pari ad € 52.616,80 oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n.4424 del 26/04/2023;

4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio - P.I. xxxxxxxxxxxxxxx - previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad € 52.616,80 oltre IVA 22%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B42B2200084002 - Codice identificativo gara (CIG): A0234F36CB.

5) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 6.314,02;

6) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n.4424 del 26/04/2023, il rimborso della somma di € 70.506,52 comprensivo di IVA 22% e SS.GG. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 22/05/2024 al 05/06/2024 ai sensi della normativa vigente.

Lì 22/05/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 55 del 07/05/2024

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5, Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi. CUP B42B22000840002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Pelliccia sas di Perugia dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 52.616,80 oltre IVA 22%.

VISTI

la D.D. n.286 in data 15/01/2019 e la successiva D.D. n.2663 in data 19/03/19 con la quale la Regione Umbria ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali ampliando i finanziamenti ammissibili al PSR in oggetto;

la successiva D.D. n.6407 in data 24/06/2022 con la quale si disponevano ulteriori finanziamenti dichiarando ammissibili a finanziamento le seguenti proposte progettuali:

- Torrente Rio Bagno in comune di Todi
- Torrente Arnata in comune di Todi
- Torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli

il progetto redatto in data 31/10/2022 dal Consorzio di bonifica con il quale si individuavano gli interventi da attuare sul torrente Rio Bagno in comune di Todi per tutelare e prevenire il rischio idrogeologico del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 314.360,00;

la successiva D.D. n.4424 del 26/04/2023 con la quale la medesima Regione prendeva atto del progetto presentato dal Consorzio ed impegnava la spesa conseguente pari ad € 314.360,00 per gli interventi da attuare sul torrente Rio Bagno in comune di Todi;

la delibera consortile n.20 in data 13/03/2024 con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed affidati i lavori in oggetto all'impresa PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in Perugia, Strada Pila S.Martino in Colle n.137, a fronte del ribasso offerto pari al 28,296% e imputata la spesa di € 175.953,83 oltre IVA a favore dell'affidatario;

il contratto sottoscritto in data 02/04/2024 per un importo netto di € 175.953,83 oltre IVA 22% con l'impresa Pelliccia sas di Pelliccia Fabrizio, aggiudicataria dei lavori di cui sopra;

la consegna dei lavori in data 21/02/2024 e l'effettivo inizio in data 28/02/2024;

CONSIDERATO CHE

dopo l'avvio dei lavori, a seguito di successivi eventi di pioggia e vento particolarmente intensi ed anche sulla base delle segnalazioni informali pervenute dai proprietari confinanti, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare è stata ravvisata la necessità di rimuovere ulteriori ostruzioni dell'alveo da materiali vegetali caduti, la realizzazione di nuove scogliere di fondo e spondali nei tratti erosi nonché il ripristino dell'officiosità idraulica di ulteriori tratti del corso d'acqua per dare continuità agli interventi precedentemente inseriti in progetto;

il Direttore dei Lavori, quindi, sentito il RUP ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 49/2028 e s.m.i., è stato autorizzato alla redazione della perizia di variante dei lavori in oggetto configurandosi le condizioni di cui all'art. 120 c.1. lettera c del D.Lgs.vo n. 36/2023;

è stata redatta, quindi, in data 30/04/2024 una perizia di variante comprendente gli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 314.891,12 (di cui € 314.600,00 a carico della Regione dell'Umbria ed € 531,12 a carico del Consorzio di Bonifica) così come di seguito riportato:

A)	**LAVORI DA ESEGUIRE IN APPALTO**	€ 296 698,31	
a.1	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 592,95	
	Sommano importo lavori (A)	**€ 300 291,26**	
a.2	di cui Costo della manodopera per lavori	€ 36 456,72	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
a.3	*Oneri della Sicurezza*	€ 6 775,98	
	Sommano	€ 6 775,98	
a.4	***Importo lavori a base d'asta***	**€ 253 465,61**	
	Ribasso d'asta del 28,296 %	**€ 71 720,63**	
	Resta importo netto lavori	**€ 181 744,98**	
	Sommano le spese non soggette a ribasso		
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 592,95	
	Costo della manodopera per lavori	€ 36 456,72	
	Oneri della Sicurezza	€ 6 775,98	
	Importo totale lavori (A)	**€ 228 570,63**	**€ 228 570,63**
	(29,90% in più rispetto al contrattuale)		
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		

b.1	lavori in amministrazione diretta		
b.2	oneri di allaccio e pubblici servizi		
b.3	oneri di discarica		
b.4	espropriazioni/acquisizioni di beni immobili		
b.5	Imprevisti		
b.6	Spese generali (12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)	€ 36 034,95	
b.7	Iva 22%	€ 50 285,54	
	Importo totale somme a disposizione (B)	**€ 86 320,49**	**€ 86 320,49**
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA (A + B)		**€ 314 891,12**
	di cui: a carico della Regione Umbria		**€ 314 360,00**
	a carico del Consorzio di bonifica Tevere - Nera		**€ 531,12**

PRESO ATTO

che l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **52.616,80** oltre IVA 22%.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to *Geom. Carlo Trappetti*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5, Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi. CUP B42B22000840002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Pelliccia sas di Perugia dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad euro 52.616,80 oltre IVA 22%.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 55 del 07/05/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 08/05/2024

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 55 del 07/05/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 64.192,50 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130395 (Esercizio 2024) - Impegno n. 274

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 6.314,02 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130395 (Esercizio 2024) - Impegno n. 275

L'accertamento di € 70.506,52 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090395 (Esercizio 2024) - Accertamento n. 93

Terni, lì 13/05/2024

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 55 del 07/05/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 16/05/2024

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI