ORIGINALE

consorzio di bonifica teverenera

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 47 del 20/06/2024

Proposta n. 50 del 28/05/2024

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente AIA nei comuni di Narni e Otricoli. CUP: B82B22000770002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta ESSETI srl - SISTEMI E TECNOLOGIE di Terni dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 35.724,73 oltre IVA 22%.

IL PRESIDENTE

VISTA la D.D. n.286 in data 15/01/2019 e la successiva D.D. n.2663 in data 19/03/19 con la quale la Regione Umbria ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali ampliando i finanziamenti ammissibili al PSR in oggetto;

VISTA la successiva D.D. n. 6407 in data 24/06/2022 con la quale si disponevano ulteriori fondi dichiarando ammissibili a finanziamento le seguenti proposte progettuali:

- Torrente Rio Bagno in comune di Todi
- Torrente Arnata in comune di Todi
- Torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli;

VISTO il progetto redatto in data 02/12/2022 dal Consorzio di bonifica con il quale si individuavano gli interventi da attuare sul torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli per tutelare e prevenire il rischio idrogeologico del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 278.220,00;

CHE con successiva D.D. n.7410 del 07/07/2023 la medesima Regione prendeva atto del progetto presentato dal Consorzio ed impegnava la spesa conseguente pari ad € 278.220,00 per gli interventi da attuare sul torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli;

VISTA la delibera consortile n. 21 in data 13/03/2024 con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed affidati i lavori in oggetto all'impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE di Terni a fronte del ribasso offerto pari al 23,809% e imputata la spesa di € 168.281,99 oltre IVA a favore dell'affidatario;

VISTO il contratto sottoscritto in data 11/03/2024 per un importo netto di € 168.281,99 oltre IVA 22% con l'impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE con sede in Terni, Via Vanzetti 43, aggiudicataria dei lavori di cui sopra;

VISTA la consegna dei lavori in data 21/02/2024 con effettivo inizio in data 03/04/2024;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, a seguito di successivi eventi di pioggia e vento particolarmente intensi ed anche sulla base di segnalazioni informali pervenute dai proprietari confinanti, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare è stata ravvisata la necessità di eseguire nuove scogliere in pietrame, ripristinare alcune difese spondali danneggiate e rimuovere ulteriori ostruzioni dell'alveo dovute a materiali vegetali caduti;

CONSIDERATO che si sono configurate le condizioni di cui all'art.120, comma 1 lettera c) del D.Lgs n.36/2023 e, sentito il RUP ai sensi dell'art.8 del D.M. n.49/2018 e s.m.i., il Direttore dei lavori è stato autorizzato alla redazione della perizia di variante dei lavori di cui in oggetto;

ATTESO CHE per quanto sopra, è stata redatta la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 278.220,00 a carico della Regione dell'Umbria;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **35.724,73** oltre IVA 22%;

CHE, per quanto sopra, si rende necessario approvare la Perizia di variante di cui in oggetto redatta in data 14/05/2024 per un importo complessivo di € 278.220,00 a carico della Regione Umbria come si evince nel quadro economico riportato nel documento istruttorio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 50 del 28/05/2024) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza in ragione degli stretti termini di rendicontazione della spesa alla Regione Umbria;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la Perizia di Variante in data 14/05/2024 relativa agli interventi "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 278.220,00 a carico della Regione dell'Umbria;

3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE di € 35.724,73 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 43.584,17 da porre a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n.7410 in data

07/07/2023;

4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE, con sede in Terni, Via Vanzetti 43 - P.I. xxxxxxxxxxxxxxx - previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto nei limiti dell'importo complessivo di € 43.584,17 compresa IVA 22%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B82B22000770002. Codice identificativo gara (CIG): A03952BFC5.

5) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei suddetti lavori aggiuntivi pari ad € 4.286,97;

6) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n.7410 del 07/07/2023, il rimborso della somma complessivo di € 47.871,14 comprensivo di IVA 22% e SS.GG. 12% inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 20/06/2024

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 20/06/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 50 del 28/05/2024

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente AIA nei comuni di Narni e Otricoli. CUP: B82B22000770002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta ESSETI srl - SISTEMI E TECNOLOGIE di Terni dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 35.724,73 oltre IVA 22%.

VISTI

la D.D. n.286 in data 15/01/2019 e la successiva D.D. n.2663 in data 19/03/19 con la quale la Regione Umbria ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali ampliando i finanziamenti ammissibili al PSR in oggetto;

la successiva D.D. n.6407 in data 24/06/2022 con la quale si disponevano ulteriori fondi dichiarando ammissibili a finanziamento le seguenti proposte progettuali:

- Torrente Rio Bagno in comune di Todi
- Torrente Arnata in comune di Todi
- Torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli

il progetto redatto in data 02/12/2022 dal Consorzio di bonifica con il quale si individuavano gli interventi da attuare sul torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli per tutelare e prevenire il rischio idrogeologico del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 278.220,00;

la successiva D.D. n.7410 del 07/07/2023 con la quale la medesima Regione prendeva atto del progetto presentato dal Consorzio ed impegnava la spesa conseguente pari ad € 278.220,00 per gli interventi da attuare sul torrente Aia di Otricoli nei comuni di Narni e Otricoli;

la delibera consortile n.21 in data 13/03/2024 con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed affidati i lavori in oggetto all'impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE di Terni a fronte del ribasso offerto pari al 23,809% e imputata la spesa di € 168.281,99 oltre IVA a favore dell'affidatario;

il contratto sottoscritto in data 11/03/2024 per un importo netto di € 168.281,99 oltre IVA 22% con l'impresa ESSETI srl – SISTEMI E TECNOLOGIE con sede in Terni, Via Vanzetti 43, aggiudicataria dei lavori di cui sopra;

la consegna dei lavori in data 21/02/2024 e con effettivo inizio in data 03/04/2024;

CONSIDERATO CHE

dopo l'avvio dei lavori, a seguito di successivi eventi di pioggia e vento particolarmente intensi ed anche sulla base di segnalazioni informali pervenute dai proprietari confinanti, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare è stata ravvisata la necessità di eseguire nuove scogliere in pietrame, ripristinare alcune difese spondali danneggiate e rimuovere ulteriori ostruzioni dell'alveo dovute a materiali vegetali caduti;

si sono configurate le condizioni di cui all'art.120, comma 1 lettera c) del D.Lgs n.36/2023 e sentito il RUP, ai sensi dell'art.8 del D.M. n.49/2018 e s.m.i., il Direttore dei lavori è stato autorizzato alla redazione della perizia di variante dei lavori di cui in oggetto;

PRESO ATTO CHE

è stata redatta in data 14/05/2024 la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 278.220,00 a carico della Regione dell'Umbria come di seguito riportato:

A)	**LAVORI DA ESEGUIRE IN APPALTO**	€ 249 066,68	
a.1	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 386,85	
	Sommano importo lavori (A)	**€ 252 453,53**	
a.2	di cui Costo della manodopera per lavori	€ 39 897,43	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
a.3	*Oneri della Sicurezza*	€ 5 688,17	
	Sommano	€ 5 688,17	
a.4	***Importo lavori a base d'asta***	**€ 203 481,08**	
	Ribasso d'asta del 23,809%	**€ 48 446,81**	
	Resta importo netto lavori	**€ 155 034,27**	
	Sommano le spese non soggette a ribasso		
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 386,85	
	Costo della manodopera per lavori	€ 39 897,43	
	Oneri della Sicurezza	€ 5 688,17	
	Importo totale lavori (A)	**€ 204 006,72**	**€ 204 006,72**
	(21,23% in più rispetto al contrattuale)		
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1	lavori in amministrazione diretta		
b.2	oneri di allaccio e pubblici servizi		
b.3	oneri di discarica		
b.4	espropriazioni/acquisizioni di beni immobili		
b.5	Imprevisti	€ 4 851,00	
b.6	Spese generali (12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)	€ 24 480,81	
b.7	Iva 22%	€ 44 881,48	
	Importo totale somme a disposizione (B)	**€ 74 213,28**	**€ 74 213,28**
	IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)		**€ 278 220,00**

l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **35.724,73** oltre IVA 22%;

si rende necessario approvare la suddetta Perizia di variante ed imputare la spesa aggiuntiva a favore dell'impresa aggiudicataria;
Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: ***F.to*** Geom. Carlo Trappetti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente AIA nei comuni di Narni e Otricoli. CUP: B82B22000770002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta ESSETI srl - SISTEMI E TECNOLOGIE di Terni dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad euro 35.724,73 oltre IVA 22%.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 50 del 28/05/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 28/05/2024

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 50 del 28/05/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 43.584,17 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130395 (Esercizio 2024) - Impegno n. 322

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 4.286,97 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130395 (Esercizio 2024) - Impegno n. 323

L'accertamento di € 47.871,14 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090395 (Esercizio 2024) - Accertamento n. 121

Terni, lì 14/06/2024

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 50 del 28/05/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 14/06/2024

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI