consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 47

OGGETTO: Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativo all'intervento di "Completamento intervento riduzione del rischio idraulico lungo il Fiume Nera tratto Terni/Narni". Approvazione modifica contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. RTP capogruppo: VAMS Ingegneria S.r.l. per Euro 38.064,00 comprensivo di IVA 22% e INARCASSA - CUP: B73D20005180002 - CIG: 8666961A77.

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 10/05/2023 Prot. n. 4375, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativo all'intervento di "Completamento intervento riduzione del rischio idraulico lungo il Fiume Nera tratto Terni/Narni". Approvazione modifica contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. RTP capogruppo: VAMS Ingegneria S.r.l. per Euro 38.064,00 comprensivo di IVA 22% e INARCASSA - CUP: B73D20005180002 - CIG: 8666961A77.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera di CDA n. 24 del 18/02/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi dei documenti di gara per l'affidamento mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi;

VISTA la delibera di CDA n. 87 del 21/07/2021 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace per la procedura aperta relativa al servizio in argomento a favore della RTP capogruppo: VAMS Ingegneria S.r.l. mandanti: SWS Engineering S.p.A. - SIPEC SRL - AMBIENTE S.P.A. - ING. GIANCARLO ANTONIO CAROLI con sede in xxxxxxxxxxxxxxx– 00197 Roma;

VISTA la delibera di CDA n. 139 del 20/10/2021 con la quale si approvava il contratto di appalto sottoscritto con la RTP capogruppo: VAMS Ingegneria S.r.l. mandanti: SWS Engineering S.p.A. - SIPEC SRL - AMBIENTE S.P.A. - ING. GIANCARLO ANTONIO CAROLI con sede in xxxxxxxxxxxxxxx– 00197 Roma in data 13/09/2021 agli atti dell'Ente prot. n. 8231 - P del 13/09/2021 per l'importo netto di € 287.043,58 oltre oneri previdenziali ed IVA;

VISTA la documentazione tecnica di cui allo studio idraulico per i lavori relativi al *"Completamento intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il Fiume Nera tratto Terni-Narni"* redatta dalla RTP capogruppo VAMS Ingegneria S.r.l. e trasmessa dal Consorzio nel gennaio 2022 alla Regione dell'Umbria;

ATTESO CHE il suddetto studio conteneva la definizione delle nuove aree allagabili della Conca ternana nel comune di Terni, già interessato dagli interventi di messa in sicurezza realizzati dal Consorzio;

VISTA la nota della Regione Umbria in data 27/10/2022 (contenente la DGR Umbria n. 1112 del 26/10/2022) "*riperimetrazione delle fasce di pericolosità e rischio idraulico del Fiume Nera a seguito degli interventi di sistemazione idraulica realizzati nel territorio del Comune di Terni, ai sensi dell'art. 43 delle norme del Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico P.A.I. dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale"* con la quale si trasmetteva il suddetto studio alla Autorità in argomento ai fini dell'attivazione delle procedure di

competenza;

CONSIDERATO CHE, dopo la consegna di tale studio, si sono svolti molteplici incontri tra il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, la Regione Umbria, l'Autorità di bacino ed i progettisti per dare avvio alla ridefinizione del perimetro delle fasce di pericolosità della Conca Ternana in comune di Terni, ai sensi dell'art. 43 delle norme PAI, riunioni nell'ambito delle quali sono stati richiesti ai progettisti molteplici chiarimenti ed integrazioni;

PRESO ATTO CHE l'Autorità di bacino con ultima nota in data 14/12/2022, prot. Cons. n. 10968 del 15/12/2022, ha comunicato che per giungere all'approvazione dello studio citato e all'accoglimento dell'stanza regionale di modifica della perimetrazione, necessita inquadrare lo studio all'interno di una revisione complessiva dell'assetto del fiume Nera, dall'immissione del F. Velino alla confluenza con il F. Tevere, o almeno dal F. Velino fino a tutto il tratto di interesse ovvero Narni, indicando altresì le modalità con cui operare per una revisione completa;

ATTESO CHE, per quanto sopra, si sono svolte ulteriori riunioni a far data dal gennaio 2023 per implementare lo studio nel senso indicato, con la effettiva partecipazione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

CHE necessita, quindi, integrare lo studio idraulico già elaborato in relazione ad aspetti che non erano stati oggetto di contratto tra il Consorzio e il RTP capogruppo VAMS Ingegneria S.r.l.;

CHE occorre ricorrere alla modifica contrattuale di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la nota del RTP capogruppo VAMS Ingegneria S.r.l. che ha formulato in data 11/04/2023, prot. cons. n. 3689, l'offerta di € 30.000,00 oltre Inarcassa ed IVA per la modellazione del corso d'acqua estesa a monte fino alla confluenza con il F. Velino;

CHE tale modifica tiene conto di quanto previsto dal comma 7 dell'art.106 del codice;

CHE l'importo richiesto di € 30.000,00 oltre oneri ed iva risulta congruo per la fattispecie delle prestazioni specialistiche in argomento, in relazione alle integrazioni allo studio idraulico già elaborate per rispondere ai quesiti formulati dalla Regione Umbria e dall'Autorità di bacino Distrettuale e per le ulteriori integrazioni richieste in conseguenza delle recenti riunioni effettuate nell'anno in corso;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 51 del 03/05/2023), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, la modifica contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di accettare l'offerta presentata in data 11/04/2023, prot. cons. n. 3689, dalla RTP capogruppo VAMS Ingegneria S.r.l. per l'importo pari ad € 38.064,00 comprensivo di IVA 22% e INARCASSA;

4. di autorizzare la corresponsione alla RTP capogruppo: VAMS Ingegneria S.r.l. - P.IVA 01338810581 mandanti: SWS Engineering S.p.A. - SIPEC SRL - AMBIENTE S.P.A. - ING. GIANCARLO ANTONIO CAROLI con sede in xxxxxxxxxxxxxxx– 00197 Roma previa redazione di regolari fatture, delle somme corrispondenti alla esecuzione del servizio citato in oggetto, nei limiti dell'importo contrattuale pari a € 38.064,00 comprensivo di IVA 22% e INARCASSA, mediante mandati con accredito sul c/c bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxx della Banca del Fucino, filiale di Via G. Paisiello, 38 – 00198 ROMA con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto CUP: B73D20005180002 - CIG: 8666961A77.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

5.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

6.

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 18/05/2023 al 01/06/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 18/05/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 51 del 03/05/2023

OGGETTO: Servizio di redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto definitivo relativo all'intervento di "Completamento intervento riduzione del rischio idraulico lungo il Fiume Nera tratto Terni/Narni". Approvazione modifica contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. RTP capogruppo: VAMS Ingegneria S.r.l. per Euro Euro 38.064,00 comprensivo di IVA 22% e INARCASSA - CUP: B73D20005180002 - CIG: 8666961A77.

VISTI

la delibera di CDA n. 24 del 18/02/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi dei documenti di gara per l'affidamento mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi;

la delibera di CDA n. 87 del 21/07/2021 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace per la procedura aperta relativa al servizio in argomento a favore della RTP capogruppo: VAMS Ingegneria S.r.l. mandanti: SWS Engineering S.p.A. - SIPEC SRL - AMBIENTE S.P.A. - ING. GIANCARLO ANTONIO CAROLI con sede in xxxxxxxxxxxxxxx– 00197 Roma;

la delibera di CDA n. 139 del 20/10/2021 con la quale si approvava il contratto di appalto sottoscritto con la RTP capogruppo: VAMS Ingegneria S.r.l. mandanti: SWS Engineering S.p.A. - SIPEC SRL - AMBIENTE S.P.A. - ING. GIANCARLO ANTONIO CAROLI con sede in xxxxxxxxxxxxxxx – 00197 Roma in data 13/09/2021 agli atti dell'Ente prot. n. 8231 - P del 13/09/2021 per l'importo netto di € 287.043,58 oltre oneri previdenziali ed IVA;

la documentazione tecnica di cui allo studio idraulico per i lavori relativi al "Completamento intervento di riduzione del rischio idraulico lungo il Fiume Nera tratto Terni-Narni" redatta dalla RTP capogruppo VAMS Ingegneria S.r.l. e trasmessa dal Consorzio nel gennaio 2022 alla Regione dell'Umbria;

la nota della Regione Umbria in data 27/10/2022 (contenente la DGR Umbria n. 1112 del 26/10/2022) "*riperimetrazione delle fasce di pericolosità e rischio idraulico del Fiume Nera a seguito degli interventi di sistemazione idraulica realizzati nel territorio del Comune di Terni, ai sensi dell'art. 43 delle norme del Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico P.A.I. dell'Autorità di bacino*

distrettuale dell'Appennino Centrale" con la quale si trasmetteva il suddetto studio all'Autorità in argomento ai fini dell'attivazione delle procedure di competenza;

CONSIDERATO CHE

dopo la consegna di tale studio, si sono svolti molteplici incontri tra il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, la Regione Umbria, l'Autorità di bacino ed i progettisti per dare avvio alla ridefinizione del perimetro delle fasce di pericolosità della conca Ternana in comune di Terni, ai sensi dell'art. 43 delle norme PAI, riunioni nell'ambito delle quali sono stati richiesti ai progettisti molteplici chiarimenti ed integrazioni;

ATTESO CHE

l'Autorità di bacino con ultima nota in data 14/12/2022, prot. Cons. n. 10968 del 15/12/2022, ha comunicato che per giungere all'approvazione dello studio citato e all'accoglimento dell'stanza regionale di modifica della perimetrazione, necessita inquadrare lo studio all'interno di una revisione complessiva dell'assetto del fiume Nera, dall'immissione del F. Velino alla confluenza con il F. Tevere, o almeno dal F. Velino fino a tutto il tratto di interesse ovvero Narni, indicando altresì le modalità con cui operare per una revisione completa;

per quanto sopra, si sono svolte ulteriori riunioni a far data dal gennaio 2023 per implementare lo studio nel senso indicato con la effettiva partecipazione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

necessita, quindi, integrare lo studio idraulico già elaborato in relazione ad aspetti che non erano stati oggetto di contratto tra il Consorzio e il RTP capogruppo VAMS Ingegneria S.r.l.;

PRESO ATTO CHE

occorre ricorrere alla modifica contrattuale di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

tale modifica tiene conto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 106 del codice;

la RTP capogruppo VAMS Ingegneria S.r.l. ha formulato in data 11/04/2023 prot. cons. n. 3689, l'offerta di € 30.000,00 oltre Inarcassa ed IVA per la modellazione del corso d'acqua estesa a monte fino alla confluenza con il F. Velino;

VISTO

il "Regolamento Consortile per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera di CdA n. 168 del

01/08/2018;

l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 (decreto semplificazioni);

le Linee Guida n. 4 elaborate da ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE F.to Matteo Carpinelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativo all'intervento di "Completamento intervento riduzione del rischio idraulico lungo il Fiume Nera tratto Terni/Narni". Approvazione modifica contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. RTP capogruppo: VAMS Ingegneria S.r.l. per Euro 38.064,00 comprensivo di IVA 22% e INARCASSA - CUP: B73D20005180002 - CIG: 8666961A77.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 51 del 03/05/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 03/05/2023

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 51 del 03/05/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 38.064,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040130 (Esercizio 2023) - Impegno n. 235

Terni, lì 04/05/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 51 del 03/05/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 15/05/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
