Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 54

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera". Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Tecnoedil s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e imputazione della spesa pari ad Euro 24.738,09 IVA inclusa. CUP: B85H20000570001, CIG 940265438B.

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 10/05/2023 Prot. n. 4375, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera". Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Tecnoedil s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e imputazione della spesa pari ad Euro 24.738,09 IVA inclusa. CUP: B85H20000570001, CIG 940265438B.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bando di selezione delle proposte progettuali per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” approvato con Decreto del MIPAAF n. 0039228 del 06/12/2019;

AVUTO PRESENTE CHE il Bando sopra citato, tra le azioni sovvenzionabili per gli Enti Irrigui localizzati nel centro-nord, prevede al punto 6.2 lettera h) investimenti in sistemi di telecontrollo compresi i misuratori di portata per la presentazione di un unico progetto per un importo minimo finanziabile di € 200.000,00 e massimo di € 500.000,00 IVA e Spese generali 16% incluse;

CHE il Consorzio ha realizzato di recente diversi impianti di telecontrollo e tele gestione nel comprensorio di irrigazione a scorrimento e pioggia del fiume Nera;

CHE con delibera consortile n. 103 del 22/07/2020 veniva approvata l'adesione al bando di selezione delle proposte progettuali del Fondo di Sviluppo e Coesione - anno 2014/2020 al fine di implementare gli impianti di telecontrollo e tele gestione esistenti;

CHE con delibera consortile n. 127 del 31/08/2020 veniva approvato l’affidamento all’Ing. Leonardo Temperoni del progetto di cui in oggetto;

CHE con D.D. n. 92 del 09/09/2020 veniva autorizzato l’affidamento all’Ing. Massimiliano Brasile per l’espletamento dell’attività di verificatore del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il progetto esecutivo di cui in oggetto, redatto in data 09/09/2020 dall’Ing. Leonardo Temperoni per un importo complessivo di € 500.000,00;

VISTI i verbali di verifica dell’Ing. Massimiliano Brasile e di validazione del RUP Ing. Vincenzo Marrone redatti entrambi in data 16/09/2020 relativi al progetto esecutivo per

"l'Implementazione ed il miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera";

AVUTO PRESENTE CHE con D.M. n. 0670381 del 21/12/2021 il MIPAAF pubblicava la graduatoria relativa al bando anzi citato nella quale il progetto consortile è stata inserita in 12^ posizione restando fuori in prima istanza da quelli ammessi a finanziamento (per il Centro Nord sono stati selezionati 5 progetti);

CHE con nota in data 04/04/2022 il Comitato di Sorveglianza del POA – PSC 2017/2020 a firma del responsabile Dott. Giuseppe Blasi, veniva comunicato al Consorzio che con le economie del bilancio erano stati finanziati altri progetti per il Centro-Nord con conseguente scorrimento della graduatoria sino alla 12^ posizione utile al finanziamento;

CHE con ulteriori note prot. n. 205301 del 06/05/2022 e n. 215528 del 12/05/2022 il MIPAAF confermava il finanziamento dei lavori in argomento, comunicando nel contempo il taglio delle Spese Generali dal 16% al 12% con una riduzione dell'importo di concessione ad € 485.507,71;

CHE come previsto dall'art. 26 – comma 2 del D.L. 50/2022, prima di procedere alla procedura di scelta del contraente, si è reso necessario provvedere all'aggiornamento dei prezzi elementari del progetto di cui in oggetto;

CHE con D.D. n. 99 del 20/07/2022 il Consorzio, in base a quanto accennato al punto precedente, ha affidato all'Ing. Temperoni l'incarico per l'aggiornamento del progetto in argomento e della D.L.;

CHE dal computo metrico redatto dal progettista in data 02/08/2022 si è registrato un aumento dell'importo dei lavori di ca. € 30.000,00 per cui si è reso necessario operare alcuni tagli, come meglio specificato nell'elaborato relazione generale;

CHE in data 03/08/2022 l'Ing. Temperoni ha redatto l'aggiornamento sopra citato per un importo complessivo di € 485.507,71**;**

CHE il MASAF con D.M. n. 444520 del 20/09/2022 ha approvato l'aggiornamento del progetto di cui al punto precedente per l'importo di € 485.507,71;

CHE con delibera di consiglio n. 116 del 17/10/2022 il CDA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **Tecnoedil s.r.l.**, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 296.242,93 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE i lavori hanno avuto inizio in data 17/11/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e, al fine di utilizzare la quota parte del 10% del ribasso d'asta autorizzata dal MASAF, si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

CHE il progettista incaricato nonché Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Temperoni ha, quindi, redatto in data 02/05/2023 la perizia di variante e suppletiva relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 428.356,57 come di seguito riportato:

A) Lavori/Forniture	
a1 - lavori/forniture come da computo	**374.453,14 €**
a2 - costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	10.067,61 €
a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2	68.000,69 €
a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2	**316.520,06 €**
B) Somme a disposizione	
b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi	3.008,89 €
Totale B	**3.008,89 €**
C) Spese Generali	
c - Spese generali (12% di a4+b1)	**38.343,47 €**
D) I.V.A	
d - IVA (22% di a4+b1)	**70.296,37 €**
E) TOTALE A) +B) +C)+D)	**428.168,79 €**
F) arrotondamenti	**187,78 €**
Importo finale perizia (E+F)	**428.356,57 €**
Importo di concessione	**485.507,71 €**

CHE si rende necessario approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione in data 02/03/2023, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 20.277,13 oltre I.V.A. 22% pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 18,16% sottoscritto dall'impresa Tecnoedil s.r.l. che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

CHE la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari ad € 27.171,34 comprensiva di IVA 22% e spese generali e viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.M. n. 444520 del 20/09/2022;

ATTESO CHE la spesa è a carico del MASAF;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 50 del 02/05/2023), contenente i pareri in ordine

alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la Perizia di Variante e suppletiva e l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi redatti in data 02/05/2023 relativi ai" lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € **428.356,57**;

3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Tecnoedil S.r.l. di € **20.277,13** oltre IVA 22% a carico del MASAF nell'ambito del D.M. n. 444520 del 20/09/2022;

4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa TECNO EDIL SRL con sede in Via Campo Scolastico, 8 – 01100 Viterbo P.I: xxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento previste nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad **€ 20.277,13 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 24.738,09** mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto B85H20000570001 - CIG 940265438B;

5) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 2.433,25**;

6) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito del D.M. n. 444520 del 20/09/2022 il rimborso della somma di **€ 27.171,34 comprensivo di IVA 22% e ss.gg.** inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 22/05/2023 al 05/06/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 22/05/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 50 del 02/05/2023

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera". Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Tecnoedil s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e imputazione della spesa pari ad Euro 24.738,09 IVA inclusa. CUP: B85H20000570001, CIG 940265438B.

VISTO

il Bando di selezione delle proposte progettuali per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” approvato con Decreto del MIPAAF n. 0039228 del 06/12/2019;

AVUTO PRESENTE CHE

il Bando sopra citato, tra le azioni sovvenzionabili per gli Enti Irrigui localizzati nel centro-nord, prevede al punto 6.2 lettera h) investimenti in sistemi di telecontrollo compresi i misuratori di portata per la presentazione di un unico progetto per un importo minimo finanziabile di € 200.000,00 e massimo di € 500.000,00 IVA e Spese generali 16% incluse;

il Consorzio ha realizzato di recente diversi impianti di telecontrollo e tele gestione nel comprensorio di irrigazione a scorrimento e pioggia del fiume Nera;

con delibera consortile n. 103 del 22/07/2020 veniva approvata l'adesione al bando di selezione delle proposte progettuali del Fondo di Sviluppo e Coesione - anno 2014/2020 al fine di implementare gli impianti di telecontrollo e tele gestione esistenti;

con delibera consortile n. 127 del 31/08/2020 veniva approvato l’affidamento all’Ing. Leonardo Temperoni del progetto di cui in oggetto;

con D.D. n. 92 del 09/09/2020 veniva autorizzato l’affidamento all’Ing. Massimiliano Brasile per

l'espletamento dell'attività di verificatore del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI

il progetto esecutivo di cui in oggetto, redatto in data 09/09/2020 dall'Ing. Leonardo Temperoni per un importo complessivo di € 500.000,00;

i verbali di verifica dell'Ing. Massimiliano Brasile e di validazione del RUP Ing. Vincenzo Marrone redatti entrambi in data 16/09/2020 relativi al progetto esecutivo per "l'Implementazione ed il miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera";

AVUTO PRESENTE CHE

con D.M. n. 0670381 del 21/12/2021, il MIPAAF pubblicava la graduatoria relativa al bando anzi citato nella quale il progetto consortile è stata inserita in 12^ posizione, restando fuori, in prima istanza, da quelli ammessi a finanziamento (per il Centro Nord sono stati selezionati 5 progetti);

con nota in data 04/04/2022, il Comitato di Sorveglianza del POA – PSC 2017/2020 a firma del responsabile Dott. Giuseppe Blasi, veniva comunicato al Consorzio che con le economie del bilancio erano stati finanziati altri progetti per il Centro-Nord con conseguente scorrimento della graduatoria sino alla 12^ posizione utile al finanziamento;

con ulteriori note prot. n. 205301 del 06/05/2022 e n. 215528 del 12/05/2022 il MIPAAF confermava il finanziamento dei lavori in argomento, comunicando nel contempo il taglio delle Spese Generali dal 16% al 12% con una riduzione dell'importo di concessione ad € 485.507,71;

come previsto dall'art. 26 – comma 2 del D.L. 50/2022, prima di procedere alla procedura di scelta del contraente, si è reso necessario provvedere all'aggiornamento dei prezzi elementari del progetto di cui in oggetto;

con D.D. n. 99 del 20/07/2022 il Consorzio, in base a quanto accennato al punto precedente, ha affidato all'Ing. Temperoni l'incarico per l'aggiornamento del progetto in argomento e della D.L.;
dal computo metrico redatto dal progettista in data 02/08/2022 si è registrato un aumento dell'importo dei lavori di ca. € 30.000,00 per cui si è reso necessario operare alcuni tagli, come meglio specificato nell'elaborato relazione generale;

in data 03/08/2022 l'Ing. Temperoni ha redatto l'aggiornamento sopra citato per un importo complessivo di € 485.507,71;

il MASAF con D.M. n. 444520 del 20/09/2022 ha approvato l'aggiornamento del progetto di cui al

punto precedente per l'importo di € 485.507,71;

con delibera di consiglio n. 116 del 17/10/2022 il CDA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **Tecnoedil s.r.l.**, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 296.242,93 oltre IVA a favore dell'affidatario;

i lavori hanno avuto inizio in data 17/11/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e, al fine di utilizzare la quota parte del 10% del ribasso d'asta autorizzata dal MASAF, si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

il progettista incaricato nonché Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Temperoni ha, quindi, redatto in data 02/05/2023 la perizia di variante e suppletiva relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 428.356,57 come di seguito riportato:

A) Lavori/Forniture	
a1 - lavori/forniture come da computo	**374.453,14 €**
a2 - costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	10.067,61 €
a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2	68.000,69 €
a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2	**316.520,06 €**
B) Somme a disposizione	
b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi	3.008,89 €
Totale B	**3.008,89 €**
C) Spese Generali	
c - Spese generali (12% di a4+b1)	**38.343,47 €**
D) I.V.A	
d - IVA (22% di a4+b1)	**70.296,37 €**
E) TOTALE A) +B) +C)+D)	**428.168,79 €**
F) arrotondamenti	**187,78 €**
Importo finale perizia (E+F)	**428.356,57 €**
Importo di concessione	**485.507,71 €**

si rende necessario approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 20.277,13 oltre I.V.A. 22% pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 18,16% sottoscritto dall'impresa Tecnoedil s.r.l. che si impegna ad eseguire i

lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari ad **€ 27.171,34** comprensiva di IVA 22% e spese generali e viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.M. n. 444520 del 20/09/2022;

la spesa è a carico del MASAF;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE/RUP/CAPO SETTORE: F.to Vincenzo Marrone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera". Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Tecnoedil s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e imputazione della spesa pari ad Euro 24.738,09 IVA inclusa. CUP: B85H20000570001, CIG 940265438B.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 50 del 02/05/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 02/05/2023

IL RESPONSABILE
F.to VINCENZO MARRONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 50 del 02/05/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 24.738,09 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 120029 (Esercizio 2023) - Impegno n. 233

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 2.433,25 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 120029 (Esercizio 2023) - Impegno n. 234

L'accertamento di € 27.171,34 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 080029 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 43

Terni, lì 04/05/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 50 del 02/05/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 15/05/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
