consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 60

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi. CUP B42B22000840002. Perizia di variante. Rettifica del quadro economico di cui alla precedente delibera n.45 del 15/05/2024.

L'anno 2024 il giorno 17 del mese di GIUGNO alle ore 18:45, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 12/06/2024 Prot. n. 6123, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi. CUP B42B22000840002. Perizia di variante. Rettifica del quadro economico di cui alla precedente delibera n.45 del 15/05/2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la precedente delibera consortile n.45 in data 15/05/2024, con la quale si approvava la Perizia di variante redatta in data 30/04/2024 relativa ai lavori di cui in oggetto nonché si impegnava la spesa aggiuntiva a favore della ditta aggiudicataria Pelliccia sas di Pelliccia Fabrizio di Perugia per l'esecuzione dei lavori descritti in perizia, configuratisi ai sensi dell'art. 120 c. 1 lettera c;

CONSIDERATO che per un mero errore materiale l'importo delle Spese generali, riconosciute nella misura del 12%, erano state calcolate sull'importo lordo dei lavori come riportato di seguito:

A)	**LAVORI DA ESEGUIRE IN APPALTO**	€ 296 698,31	
a.1	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 592,95	
	Sommano importo lavori (A)	**€ 300 291,26**	
a.2	di cui Costo della manodopera per lavori	€ 36 456,72	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
a.3	*Oneri della Sicurezza*	€ 6 775,98	
	Sommano	€ 6 775,98	
a.4	***Importo lavori a base d'asta***	**€ 253 465,61**	
	Ribasso d'asta del 28,296 %	**€ 71 720,63**	
	Resta importo netto lavori	**€ 181 744,98**	
	Sommano le spese non soggette a ribasso		
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 592,95	
	Costo della manodopera per lavori	€ 36 456,72	
	Oneri della Sicurezza	€ 6 775,98	
	Importo totale lavori (A)	**€ 228 570,63**	**€ 228 570,63**
	(29,90% in più rispetto al contrattuale)		
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1	lavori in amministrazione diretta		
b.2	oneri di allaccio e pubblici servizi		

b.3	oneri di discarica		
b.4	espropriazioni/acquisizioni di beni immobili		
b.5	Imprevisti		
b.6	Spese generali (12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)	€ 36 034,95	
b.7	Iva 22%	€ 50 285,54	
	Importo totale somme a disposizione (B)	**€ 86 320,49**	**€ 86 320,49**
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA (A + B)		**€ 314 891,12**
		di cui:	
	a carico della Regione Umbria		**€ 314 360,00**
	a carico del Consorzio di bonifica Tevere - Nera		**€ 531,12**

CHE lo stesso importo deve essere calcolato sul netto dei lavori;

VISTO il quadro economico così rettificato;

A)	**LAVORI DA ESEGUIRE IN APPALTO**	€ 296 698,31	
a.1	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 592,95	
	Sommano importo lavori (A)	**€ 300 291,26**	
a.2	di cui Costo della manodopera per lavori	€ 36 456,72	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
a.3	*Oneri della Sicurezza*	€ 6 775,98	
	Sommano	€ 6 775,98	
a.4	***Importo lavori a base d'asta***	**€ 253 465,61**	
	Ribasso d'asta del 28,296 %	**€ 71 720,63**	
	Resta importo netto lavori	**€ 181 744,98**	
	Sommano le spese non soggette a ribasso		
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 592,95	
	Costo della manodopera per lavori	€ 36 456,72	
	Oneri della Sicurezza	€ 6 775,98	
	Importo totale lavori (A)	**€ 228 570,63**	**€ 228 570,63**
	(29,90% in più rispetto al contrattuale)		

B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1	lavori in amministrazione diretta		
b.2	oneri di allaccio e pubblici servizi		
b.3	oneri di discarica		
b.4	espropriazioni/acquisizioni di beni immobili		
b.5	Imprevisti	€ 8 075,35	
b.6	Spese generali (12% di A)	€ 27 428,48	
b.7	Iva 22%	€ 50 285,54	
	Importo totale somme a disposizione (B)	**€ 85 789,36**	**€ 85 789,36**
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA (A + B)		**€ 314 360,00**

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla suddetta rettifica per il prosieguo dell'iter istruttorio;

CHE l'importo complessivo della perizia di variante ascende ad € 314.360,00;

CHE l'importo relativo ai lavori aggiuntivi da eseguire tramite l'impresa aggiudicataria resta invariato rispetto al precedente provvedimento n.45 del 15/05/2024;

CHE rimangono altresì invariati tutti gli impegni di cui alla delibera n.45 del 15/05/2024;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 66 del 10/06/2024), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di rettificare il quadro economico della Perizia di variante relativo al "PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi. CUP B42B22000840002" come sopra indicato per l'importo complessivo di € 314.360,00;

3) di prendere atto che rimane invariato l'importo dei lavori aggiuntivi da eseguire tramite l'impresa aggiudicataria nonché ogni altro impegno assunto con il precedente provvedimento n.45 del 15/05/2024.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI	F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 25/06/2024 al 09/07/2024 ai sensi della normativa vigente.

Lì 25/06/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 66 del 10/06/2024

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi. CUP B42B22000840002.
Perizia di variante. Rettifica del quadro economico di cui alla precedente delibera n.45 del 15/05/2024.

VISTI

la precedente delibera consortile n.45 in data 15/05/2024, con la quale si approvava la Perizia di variante redatta in data 30/04/2024 relativa ai lavori di cui in oggetto nonché si impegnava la spesa aggiuntiva a favore della ditta aggiudicataria Pelliccia sas di Pelliccia Fabrizio di Perugia per l'esecuzione dei lavori descritti in perizia, configuratisi ai sensi dell'art. 120 c. 1 lettera c;

che, per un mero errore materiale, l'importo delle Spese generali, riconosciute nella misura del 12%, era stato calcolato sull'importo lordo dei lavori come riportato di seguito:

A)	**LAVORI DA ESEGUIRE IN APPALTO**	€	296 698,31	
a.1	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3 592,95	
	Sommano importo lavori (A)	**€**	**300 291,26**	
a.2	di cui Costo della manodopera per lavori	€	36 456,72	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso			
a.3	*Oneri della Sicurezza*	€	6 775,98	
	Sommano	€	6 775,98	
a.4	***Importo lavori a base d'asta***	**€**	**253 465,61**	
	Ribasso d'asta del 28,296 %	**€**	**71 720,63**	
	Resta importo netto lavori	**€**	**181 744,98**	
	Sommano le spese non soggette a ribasso			
	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3 592,95	
	Costo della manodopera per lavori	€	36 456,72	
	Oneri della Sicurezza	€	6 775,98	
	Importo totale lavori (A)	**€**	**228 570,63**	**€ 228 570,63**

	(29,90% in più rispetto al contrattuale)		
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1	lavori in amministrazione diretta		
b.2	oneri di allaccio e pubblici servizi		
b.3	oneri di discarica		
b.4	espropriazioni/acquisizioni di beni immobili		
b.5	Imprevisti		
b.6	Spese generali (12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)	€ 36 034,95	
b.7	Iva 22%	€ 50 285,54	
	Importo totale somme a disposizione (B)	**€ 86 320,49**	**€ 86 320,49**
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA (A + B)		**€ 314 891,12**
		di cui:	
	a carico della Regione Umbria		**€ 314 360,00**
	a carico del Consorzio di bonifica Tevere - Nera		**€ 531,12**

CONSIDERATO CHE

lo stesso importo deve essere calcolato sul netto dei lavori;

il quadro economico è così rettificato;

A)	**LAVORI DA ESEGUIRE IN APPALTO**	€ 296 698,31	
a.1	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 592,95	
	Sommano importo lavori (A)	**€ 300 291,26**	
a.2	di cui Costo della manodopera per lavori	€ 36 456,72	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso		
a.3	*Oneri della Sicurezza*	€ 6 775,98	
	Sommano	€ 6 775,98	
a.4	***Importo lavori a base d'asta***	**€ 253 465,61**	
	Ribasso d'asta del 28,296 %	**€ 71 720,63**	
	Resta importo netto lavori	**€ 181 744,98**	
	Sommano le spese non soggette a ribasso		

	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3 592,95	
	Costo della manodopera per lavori	€ 36 456,72	
	Oneri della Sicurezza	€ 6 775,98	
	Importo totale lavori (A)	**€ 228 570,63**	**€ 228 570,63**
	(29,90% in più rispetto al contrattuale)		
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
b.1	lavori in amministrazione diretta		
b.2	oneri di allaccio e pubblici servizi		
b.3	oneri di discarica		
b.4	espropriazioni/acquisizioni di beni immobili		
b.5	Imprevisti	€ 8 075,35	
b.6	Spese generali (12% di A)	€ 27 428,48	
b.7	Iva 22%	€ 50 285,54	
	Importo totale somme a disposizione (B)	**€ 85 789,36**	**€ 85 789,36**
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA (A + B)		**€ 314 360,00**

si rende necessario provvedere alla suddetta rettifica per il prosieguo dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO CHE

l'importo complessivo della perizia di variante ascende ad € 314.360,00;

rimane invariato l'importo dei lavori aggiuntivi da eseguire tramite l'impresa aggiudicataria nonché ogni altro impegno assunto con il precedente provvedimento n.45 del 15/05/2024.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to *Geom. Carlo Trappetti*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Torrente RIO BAGNO in comune di Todi. CUP B42B22000840002. Perizia di variante. Rettifica del quadro economico di cui alla precedente delibera n.45 del 15/05/2024.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 66 del 10/06/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 10/06/2024

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 66 del 10/06/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 14/06/2024

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 66 del 10/06/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 19/06/2024

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
