Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 82

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi n. 2. Ditta TECNOEDIL s.r.l. CUP: B85H20000570001, CIG 940265438B.

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di LUGLIO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 10/07/2024 Prot. n. 6889, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi n. 2. Ditta TECNOEDIL s.r.l. CUP: B85H20000570001, CIG 940265438B.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bando di selezione delle proposte progettuali per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” approvato con Decreto del MIPAAF n. 0039228 del 06/12/2019;

AVUTO PRESENTE CHE il Bando sopra citato, tra le azioni sovvenzionabili per gli Enti Irrigui localizzati nel centro-nord, prevede al punto 6.2 lettera h) investimenti in sistemi di telecontrollo compresi i misuratori di portata per la presentazione di un unico progetto per un importo minimo finanziabile di € 200.000,00 e massimo di € 500.000,00 IVA e Spese generali 16% incluse;

CHE il Consorzio ha realizzato di recente diversi impianti di telecontrollo e tele gestione nel comprensorio di irrigazione a scorrimento e pioggia del fiume Nera;

CHE con delibera consortile n. 103 del 22/07/2020 veniva approvata l'adesione al bando di selezione delle proposte progettuali del Fondo di Sviluppo e Coesione - anno 2014/2020 al fine di implementare gli impianti di telecontrollo e tele gestione esistenti;

CHE con delibera consortile n. 127 del 31/08/2020 veniva approvato l’affidamento all’Ing. Leonardo Temperoni del progetto di cui in oggetto;

CHE con D.D. n. 92 del 09/09/2020 veniva autorizzato l’affidamento all’Ing. Massimiliano Brasile per l’espletamento dell’attività di verificatore del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il progetto esecutivo di cui in oggetto, redatto in data 09/09/2020 dall’Ing. Leonardo Temperoni per un importo complessivo di € 500.000,00;

VISTI i verbali di verifica dell’Ing. Massimiliano Brasile e di validazione del RUP Ing. Vincenzo Marrone redatti entrambi in data 16/09/2020 relativi al progetto esecutivo per

"l'Implementazione ed il miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera";

AVUTO PRESENTE CHE con D.M. n. 0670381 del 21/12/2021 il MIPAAF pubblicava la graduatoria relativa al bando anzi citato nella quale il progetto consortile è stata inserita in 12^ posizione restando fuori in prima istanza da quelli ammessi a finanziamento (per il Centro Nord sono stati selezionati 5 progetti);

CHE con nota in data 04/04/2022 il Comitato di Sorveglianza del POA – PSC 2017/2020 a firma del responsabile Dott. Giuseppe Blasi, veniva comunicato al Consorzio che con le economie del bilancio erano stati finanziati altri progetti per il Centro-Nord con conseguente scorrimento della graduatoria sino alla 12^ posizione utile al finanziamento;

CHE con ulteriori note prot. n. 205301 del 06/05/2022 e n. 215528 del 12/05/2022 il MIPAAF confermava il finanziamento dei lavori in argomento, comunicando nel contempo il taglio delle Spese Generali dal 16% al 12% con una riduzione dell'importo di concessione ad € 485.507,71;

CHE come previsto dall'art. 26 – comma 2 del D.L. 50/2022, prima di procedere alla procedura di scelta del contraente, si è reso necessario provvedere all'aggiornamento dei prezzi elementari del progetto di cui in oggetto;

CHE con D.D. n. 99 del 20/07/2022 il Consorzio, in base a quanto accennato al punto precedente, ha affidato all'Ing. Temperoni l'incarico per l'aggiornamento del progetto in argomento e della D.L.;

CHE dal computo metrico redatto dal progettista in data 02/08/2022 si è registrato un aumento dell'importo dei lavori di ca. € 30.000,00 per cui si è reso necessario operare alcuni tagli, come meglio specificato nell'elaborato relazione generale;

CHE in data 03/08/2022 l'Ing. Temperoni ha redatto l'aggiornamento sopra citato per un importo complessivo di € 485.507,71**;**

CHE il MASAF con D.M. n. 444520 del 20/09/2022 ha approvato l'aggiornamento del progetto di cui al punto precedente per l'importo di € 485.507,71;

CHE con delibera di consiglio n. 116 del 17/10/2022 il CDA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **Tecnoedil s.r.l.**, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 296.242,93 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE i lavori hanno avuto inizio in data 17/11/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e, al fine di utilizzare la quota parte del 10% del ribasso d'asta autorizzata dal MASAF, si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

CHE con delibera di CDA n. 54 del 15/05/2023 è stata approvata la perizia di variante originaria redatta dal progettista incaricato nonché Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Temperoni in data 02/05/2023 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 428.356,57 come di seguito riportato:

A) Lavori/Forniture	
a1 - lavori/forniture come da computo	**374.453,14 €**
a2 - costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	10.067,61 €
a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2	68.000,69 €
a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2	**316.520,06 €**
B) Somme a disposizione	
b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi	3.008,89 €
Totale B	**3.008,89 €**
C) Spese Generali	
c - Spese generali (12% di a4+b1)	**38.343,47 €**
D) I.V.A	
d - IVA (22% di a4+b1)	**70.296,37 €**
E) TOTALE A) +B) +C)+D)	**428.168,79 €**
F) arrotondamenti	**187,78 €**
Importo finale perizia (E+F)	**428.356,57 €**
Importo di concessione	**485.507,71 €**

CHE in data 15/06/2023, in attesa dell'approvazione della perizia di variante da parte del MASAF, previo parere preventivo del MIT, Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, sono stati sospesi i lavori di cui in oggetto;

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'impresa Tecnoedil s.r.l. in data 02/03/2023, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 20.277,13 oltre I.V.A. 22% calcolato agli stessi patti, condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originale al netto del ribasso del 18,16%;

VISTA la nota protocollo consortile n. 5545-P del 15/06/2023 con la quale il Consorzio trasmetteva al MIT, Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria la perizia di variante anzi citata;

ATTESO CHE il Provveditorato, con successive note, ha prescritto di apportare alcune modifiche agli elaborati progettuali;

CHE in data 05/09/2023 l'Ing. Leonardo Temperoni, dopo aver ottemperato alle prescrizioni sopra citate, ha redato la perizia di variante revisionata per l'importo complessivo di **€ 485.507,71** come da quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori/Forniture	
a1 - lavori/forniture come da computo	**€ 371.822,01**
a2 - costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.067,61
a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2	€ 67.522,88
a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2	**€ 314.366,74**
B) Somme a disposizione	
b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 3.008,89
Totale B	**€ 3.008,89**
C) Spese Generali	
c - Spese generali (12% di a4+b1)	**€ 38.085,08**
D) I.V.A	
d - IVA (22% di a4+b1)	**€ 69.822,64**
E) TOTALE A) +B) +C)+D)	**€ 425.283,35**
F) Accantonamento 50% ex art. 3 co. 3 e 5 Linee Guida	**€ 6.375,48**
G) Economie ribasso d'asta	**€ 39.036,74**
H) Imprevisti	
I) Importo per contenzioso	**€ 14.812,15**
Importo totale concessione (E+F+G+H+I)	**€ 485.507,71**

CHE si è reso necessario approvare il nuovo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'impresa Tecnoedil s.r.l. in data 05/09/2023, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo aggiuntivo di € 18.123,81 minore di quello iniziale pari ad € 20.227,13 oltre I.V.A. 22%, per i maggiori lavori che la Ditta si impegna a realizzare alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario al netto del ribasso del 18,16%;

CHE la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è stata pari ad € 22.111,05, rispetto alla precedente di € 24.738,09, comprensiva di IVA 22% e spese generali e viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.M. n. 444520 del 20/09/2022;

CHE con nota prot. 18322 del 16/10/2023 il Provveditorato alle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria ha dato il proprio parere favorevole, giusto Voto del CTA n. 70/2023;

CHE con D.M. n. 623661 del 10/11/2023 il MASAF approvava la perizia di variante e suppletiva;

CHE con delibera di CDA n. 156 del 11/12/2023 il Consorzio approvava l'affidamento alla M.M.I. s.r.l. della consulenza e dello sviluppo integrativo ingegneristico del progetto di monitoraggio MO.V.I. per un importo di € 44.408,00 CNIA ed IVA incluse e alla ditta Tecnoedil s.r.l. del servizio per configurazione e programmazione PLC per una spesa pari ad Euro 12.129,15 IVA inclusa;

AVUTO PRESENTE CHE con note prot. 218-P del 10/01/2024 e n. 867-P del 26/01/2024 il Consorzio trasmetteva formalmente al MASAF ed al Provveditorato OO.PP. la richiesta di approvazione dei servizi anzi citati;

CHE nota prot. 3428 del 23/02/2024 il Provveditorato OO.PP. ha trasmesso il proprio parere favorevole in linea tecnica alla realizzazione della dashboard in oggetto subordinato alle approvazioni ed autorizzazioni da parte del MASAF;

CHE con D.M. n. 130391 del 19/03/2024 il MASAF autorizzava il Consorzio a completare la dashboard MO.V.I.;

CHE in data 14/06/2024 il Direttore dei Lavori, in seguito all'impossibilità di installare le antenne di trasmissione radio nei vari siti individuati, comunicava la necessità di provvedere ad utilizzare un diverso sistema di trasmissione dati;

VISTA la perizia di variata distribuzione di spesa redatta in data 14/06/2024 dall'Ing. Leonardo Temperoni senza incremento dell'importo contrattuale;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 sottoscritto in data 14/06/2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Temperoni, la Ditta e ratificato dal RUP;

CONSIDERATO CHE la perizia di assestamento proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8 – comma 7 del D.M. 49/2018 può essere approvata dal RIP ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 94 del 09/07/2024), contenente i pareri in ordine

alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi n. 2. dei Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera, CUP: B85H20000570001 – CIG: 940265438B.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 17/07/2024 al 31/07/2024 ai sensi della normativa vigente.

Lì 17/07/2024

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 94 del 09/07/2024

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi n. 2. Ditta TECNOEDIL s.r.l. CUP: B85H20000570001, CIG 940265438B.

VISTO

il Bando di selezione delle proposte progettuali per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” approvato con Decreto del MIPAAF n. 0039228 del 06/12/2019;

CONSIDERATO CHE

il Bando sopra citato, tra le azioni sovvenzionabili per gli Enti Irrigui localizzati nel centro-nord, prevede al punto 6.2 lettera h) investimenti in sistemi di telecontrollo compresi i misuratori di portata per la presentazione di un unico progetto per un importo minimo finanziabile di € 200.000,00 e massimo di € 500.000,00 IVA e Spese generali 16% incluse;

il Consorzio ha realizzato di recente diversi impianti di telecontrollo e tele gestione nel comprensorio di irrigazione a scorrimento e pioggia del fiume Nera;

con delibera consortile n. 103 del 22/07/2020 veniva approvata l'adesione al bando di selezione delle proposte progettuali del Fondo di Sviluppo e Coesione - anno 2014/2020 al fine di implementare gli impianti di telecontrollo e tele gestione esistenti;

con delibera consortile n. 127 del 31/08/2020 veniva approvato l’affidamento all’Ing. Leonardo Temperoni del progetto di cui in oggetto;

con D.D. n. 92 del 09/09/2020 veniva autorizzato l’affidamento all’Ing. Massimiliano Brasile per l’espletamento dell’attività di verificatore del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del

D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.;

in data 09/09/202 è stato redatto dall'Ing. Leonardo Temperoni il progetto esecutivo di cui in oggetto per un importo complessivo di € 500.000,00;

con D.M. n. 0670381 del 21/12/2021 il MIPAAF pubblicava la graduatoria relativa al bando anzi citato nella quale il progetto consortile è stata inserita in 12^ posizione restando fuori in prima istanza da quelli ammessi a finanziamento (per il Centro Nord sono stati selezionati 5 progetti);

con nota in data 04/04/2022 il Comitato di Sorveglianza del POA – PSC 2017/2020 a firma del responsabile Dott. Giuseppe Blasi, veniva comunicato al Consorzio che con le economie del bilancio erano stati finanziati altri progetti per il Centro-Nord con conseguente scorrimento della graduatoria sino alla 12^ posizione utile al finanziamento;

con ulteriori note prot. n. 205301 del 06/05/2022 e n. 215528 del 12/05/2022 il MIPAAF confermava il finanziamento dei lavori in argomento, comunicando nel contempo il taglio delle Spese Generali dal 16% al 12% con una riduzione dell'importo di concessione ad € 485.507,71;

come previsto dall'art. 26 – comma 2 del D.L. 50/2022, prima di procedere alla procedura di scelta del contraente, si è reso necessario provvedere all'aggiornamento dei prezzi elementari del progetto di cui in oggetto;

con D.D. n. 99 del 20/07/2022 il Consorzio, in base a quanto accennato al punto precedente, ha affidato all'Ing. Temperoni l'incarico per l'aggiornamento del progetto in argomento e della D.L.;

dal computo metrico redatto dal progettista in data 02/08/2022 si è registrato un aumento dell'importo dei lavori di ca. € 30.000,00 per cui si è reso necessario operare alcuni tagli, come meglio specificato nell'elaborato relazione generale;

in data 03/08/2022 l'Ing. Temperoni ha redatto l'aggiornamento sopra citato per un importo complessivo di € 485.507,71;

il MASAF con D.M. n. 444520 del 20/09/2022 ha approvato l'aggiornamento del progetto di cui al punto precedente per l'importo di € 485.507,71;

con delibera di consiglio n. 116 del 17/10/2022 il CDA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **Tecnoedil s.r.l.**, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 296.242,93 oltre iva a favore dell'affidatario;

i lavori hanno avuto inizio in data 17/11/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e, al fine di utilizzare la quota parte del 10% del ribasso d'asta autorizzata dal MASAF, si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni impreviste ed

imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

con delibera di CDA n. 54 del 15/05/2023 è stata approvata la perizia di variante originaria redatta dal progettista incaricato nonché Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Temperoni in data 02/05/2023 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 428.356,57 come di seguito riportato:

A) Lavori/Forniture	
a1 - lavori/forniture come da computo	374.453,14 €
a2 - costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	10.067,61 €
a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2	68.000,69 €
a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2	316.520,06 €
B) Somme a disposizione	
b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi	3.008,89 €
Totale B	3.008,89 €
C) Spese Generali	
c - Spese generali (12% di a4+b1)	38.343,47 €
D) I.V.A	
d - IVA (22% di a4+b1)	70.296,37 €
E) TOTALE A) +B) +C)+D)	428.168,79 €
F) arrotondamenti	187,78 €
Importo finale perizia (E+F)	428.356,57 €
Importo di concessione	485.507,71 €

in data 15/06/2023, in attesa dell'approvazione della perizia di variante da parte del MASAF, previo parere preventivo del MIT, Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, sono stati sospesi i lavori di cui in oggetto;

con nota protocollo consortile n. 5545-P del 15/06/2023 il Consorzio trasmetteva al MIT, Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria la perizia di variante anzi citata;

il Provveditorato, con successive note, ha prescritto di apportare alcune modifiche agli elaborati progettuali;

in data 05/09/2023 l'Ing. Leonardo Temperoni, dopo aver ottemperato alle prescrizioni sopra citate, ha redato la perizia di variante revisionata per l'importo complessivo di € 485.507,71 come da quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori/Forniture	
a1 - lavori/forniture come da computo	€ 371.822,01
a2 - costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.067,61
a3 - ribasso d'asta 18,16% su a1-a2	€ 67.522,88
a4 - Importo contrattuale finale a1-a3+a2	€ 314.366,74
B) Somme a disposizione	
b1 - oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 3.008,89
Totale B	€ 3.008,89
C) Spese Generali	
c - Spese generali (12% di a4+b1)	€ 38.085,08
D) I.V.A	
d - IVA (22% di a4+b1)	€ 69.822,64
E) TOTALE A) +B) +C)+D)	€ 425.283,35
F) Accantonamento 50% ex art. 3 co. 3 e 5 Linee Guida	€ 6.375,48
G) Economie ribasso d'asta	€ 39.036,74
H) Imprevisti	
I) Importo per contenzioso	€ 14.812,15

Importo totale concessione (E+F+G+H+I)	€ 485.507,71

si è reso necessario approvare il nuovo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'impresa Tecnoedil s.r.l. in data 05/09/2023, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo aggiuntivo di € 18.123,81 minore di quello iniziale pari ad € 20.227,13 oltre I.V.A. 22%, per i maggiori lavori che la Ditta si impegna a realizzare alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario al netto del ribasso del 18,16%;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è stata pari ad € 22.111,05, rispetto alla precedente di € 24.738,09, comprensiva di IVA 22% e spese generali e viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.M. n. 444520 del 20/09/2022;

con nota prot. 18322 del 16/10/2023 il Provveditorato alle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria ha dato il proprio parere favorevole, giusto Voto del CTA n. 70/2023;

con D.M. n. 623661 del 10/11/2023 il MASAF approvava la perizia di variante e suppletiva;

con delibera di CDA n. 156 del 11/12/2023 il Consorzio approvava l'affidamento alla M.M.I. s.r.l. della consulenza e dello sviluppo integrativo ingegneristico del progetto di monitoraggio MO.V.I. per un importo di € 44.408,00 CNIA ed IVA incluse e alla ditta Tecnoedil s.r.l. del servizio per configurazione e programmazione PLC per una spesa pari ad Euro 12.129,15 IVA inclusa;

con note prot. 218-P del 10/01/2024 e n. 867-P del 26/01/2024 il Consorzio trasmetteva formalmente al MASAF ed al Provveditorato OO.PP. la richiesta di approvazione dei servizi anzi citati;

nota prot. 3428 del 23/02/2024 il Provveditorato OO.PP. ha trasmesso il proprio parere favorevole in linea tecnica alla realizzazione della dashboard in oggetto subordinato alle approvazioni ed autorizzazioni da parte del MASAF;

con D.M. n. 130391 del 19/03/2024 il MASAF autorizzava il Consorzio a completare la dashboard MO.V.I.;

in data 14/06/2024 il Direttore dei Lavori, in seguito all'impossibilità di installare le antenne di trasmissione radio nei vari siti individuati, comunicava la necessità di provvedere ad utilizzare un diverso sistema di trasmissione dati;

in data 14/06/2024 l'Ing. Leonardo Temperoni ha redatto la perizia di variata distribuzione di spesa senza incremento dell'importo contrattuale;

in data 14/06/2024 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Temperoni, dalla Ditta e con la ratifica del RUP lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.to Vincenzo Marrone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza". "Lavori di implementazione e di miglioramento funzionale dell'impianto di telecontrollo per la gestione degli impianti di irrigazione a pioggia e scorrimento nel comprensorio del fiume Nera. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi n. 2. Ditta TECNOEDIL s.r.l. CUP: B85H20000570001, CIG 940265438B.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 94 del 09/07/2024) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 09/07/2024

IL RESPONSABILE
F.to VINCENZO MARRONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 94 del 09/07/2024) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 15/07/2024

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 94 del 09/07/2024, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 16/07/2024

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI