consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 23 del 06/03/2025
Proposta n. 20 del 28/02/2025

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto Stralcio 1. CIG 961412421C, CUP B48E20000370001. Approvazione 1^ perizia di variante in corso d'opera e Schema di Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

il progetto dei lavori di cui in oggetto è stato redatto dalla SPAI s.r.l. in data 25/11/2020 per un importo complessivo di € 2.800.000,00 nel quale, a causa dell'incremento dei prezzi unitari dei materiali, si è dovuto fare a meno della realizzazione degli impianti elettromeccanici e ridimensionare al ribasso la vasca passando da un volume utile di 38.000 mc a 30.000 mc;

con D.M. n. 391722 in data 02/09/2021 il quale MIPAAF ha approvato il suddetto progetto finanziandolo per un importo pari ad € 2.800.000,00;

il D.L. n. 50 del 17/07/2022 (cosiddetto D.L. "Aiuti") ed in particolare l'art. 26 – comma 2 ha previsto che "…… in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ……. ai fini della determinazione del costo dei prodotti ….. si applicano i prezziari aggiornati…" da redigersi a cura delle singole regioni entro il 31/07/2022;

il D.G.R. 712 del 13/07/2022 con la quale la Regione Umbria, in recepimento di quanto disposto dal suddetto D.L., ha approvato l'aggiornamento infrannuale dell'Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori – Luglio 2022;

in data 05/09/2022 la SPAI s.r.l. ha redatto l'aggiornamento del progetto per l'importo complessivo dell'intervento par ad € 3.764.607,50, con un incremento di ca. € 960.000,00 rispetto al finanziamento assentito dal MIPAAF per € 2.800.000,00;

il MIPAAF ha comunicato per le vie brevi l'impossibilità di reperire i fondi necessari alla copertura del finanziamento aggiuntivo anzi citato;

con nota prot. consortile n. 9330 del 13/10/2022 con la quale il Consorzio, in accordo tra il RUP ed il progettista incaricato dalla SPAI s.r.l. Ing. Giuseppe Lusco, ha proposto al MIPAAF la redazione di un lotto funzionale del progetto in argomento di importo pari all'importo finanziato con il suddetto D.M., previo ridimensionamento per ca. il 50% della vasca irrigua oggetto principale dell'intervento;

con D.M. 645863 del 16/12/2022 il MASAF ha approvato e finanziato il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto dalla SPAI s.r.l. in data 21/11/2022 per l'importo di € 2.800.000,00;

con Delibera Presidenziale n. 3 del 19/01/2023 veniva approvato l'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e s.m.i. (decreto semplificazioni) ed i relativi documenti di gara;

con nota prot. n. 460 - P, del 23/01/2023 è stata esperita una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e smi e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 c.2 lett. a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 mediante lettera di invito a numero 10 Imprese individuate tramite l'elenco degli operatori economici a disposizione dell'Ente, approvato con delibera di CDA n. 247 del 05/12/2018;

con verbale di gara del 15/02/2023, agli atti del Consorzio, prot. n. 1114, sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori in oggetto all'**IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI s.r.l.** a fronte del ribasso offerto del **15,82%** (quindici virgola ottantadue per cento);

la Stazione appaltante ha provveduto ad effettuare tutte le operazioni tendenti alla verifica dei requisiti dichiarati dalle Imprese e che tale controllo ha dato esito positivo come si evince dal verbale di verifica;

con verbale in data 09/03/2023 agli atti del Consorzio, prot. n. 2238-A si aggiudicano in via definitiva efficace i lavori in oggetto all'**IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI s.r.l.** a fronte del ribasso offerto del **15,82%** (quindici virgola ottantadue per cento);

ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità all'allegato XIV parte I, lettera D è stato predisposto dagli uffici del Consorzio e controllato dal Responsabile del procedimento lo schema di Avviso di Appalto Aggiudicato dei lavori in argomento;

è stato redatto lo SCHEMA DEL CONTRATTO, agli atti dell'Ente, con il quale il Consorzio ha affidato l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto all'**IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI s.r.l.** con sede XXXXXXXXXXXXX per un importo netto pari ad € 1.614.647,32 oltre Iva al 22%;

CONSIDERATO CHE

la spesa complessiva per l'intervento a fronte del ribasso del 15,82% applicato dall'Impresa miglior offerente ammonta ad € 1.969.869,73 compresa iva 22%;

i lavori hanno avuto inizio in data 03/10/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna;

durante l'esecuzione dei lavori la Ditta appaltatrice, con PEC prot. n. 7622 del 07/08/2024, inviava una proposta di perizia migliorativa al progetto originario redatta, dall'Ing. Andrea Chiarini, i cui contenuti vengono di seguito descritti:

- posa in opera dei rivestimenti in PVC della vasca con materiali molto più performanti di ultima generazione;
- allargamento della soletta di fondo;
- modifica della condotta di scarico, prevista in cls diam. 1.000 con una tubazione sempre di diametro 1.000 in polietilene con una minore scabrezza e, quindi, a parità di diametro, una maggiore portata;
- diminuzione degli scavi e contestuale riduzione dei materiali terrosi da trasportare a riutilizzo con conseguente risparmio economico e miglioramento ambientale per minori emissioni di polveri e rumore, diminuzione scaturita dalle effettuazioni di sondaggi geognostici da parte dell'Impresa per cui si è rilevata una stratigrafia dei corpi arginali aventi migliori caratteristiche di quelle previste in progetto;

con nota acquisita al prot, consortile n 7746 del 12/08/2024, su parere favorevole del progettista con mail in data 09/08/2024, il Direttore dei Lavori, geom. Andrea Venturi, ha comunicato al sottoscritto RUP l'approvazione della perizia in argomento ai sensi dell'art. 8 – comma 8 del D.M. 49/2018;

con D.D. n. 118 del 28/08/2024, il sottoscritto RUP ha approvato la perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106 – comma 1 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.;

con nota prot. consortile n. 8300 del 03/09/2024, il Consorzio trasmetteva la perizia in argomento al MASAF ed al Provveditorato alle OO.PP. contestualmente alla richiesta di proroga;

con nota prot. consortile n. 8541 del 13/09/2024, il Consorzio trasmetteva sempre al MASAF ed al Provveditorato alle OO.PP. gli aggiornamenti richiesti da Provveditorato stesso;

con nota prot. n. 510454 del 02/10/2024, il MASAF nel prendere atto delle istanze del Consorzio nonché della perizia migliorativa in diminuzione, ha richiesto il parere al Provveditorato per l'approvazione;

in attesa della definitiva approvazione da parte degli Enti anzi citati, il Direttore dei Lavori, ha provveduto alla sospensione dei lavori, come da verbale sottoscritto in data 09/10/2024 con la Ditta Appaltatrice;

con voto prot. n. 110 della seduta del 19/12/2024 – trasmesso con nota prot. n. 1376 del 27/01/2025 il Provveditorato ha approvato la variante tecnica anzi citata con le seguenti prescrizioni:

- che per la variante in questione l'impresa sottoscriva l'Atto di Sottomissione per l'esecuzione dei lavori diversi e per il nuovo importo contrattuale in diminuzione;
- che la variante venga condivisa dal RUP ed inquadrata dallo stesso come variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – let. c) del D.Lvo. 50/2016, con apposito atto da richiamare nell'Atto di Sottomissione, soprattutto per la variante relativa ai rilevati arginali e della protezione in lastre in cls del fondo della vasca;
- …….. omissis;

con atto sottoscritto in data 27/01/2025 il RUP ha preso atto **che la Perizia di Variante migliorativa in diminuzione, soprattutto per le opere in essa contenute relative ai rilevati arginali e alla protezione in lastre in cls del fondo della vasca, debba essere inquadrata come variante in**

corso d'opera ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – let. c) del D.Lvo. 50/2016;

in data 13/02/2025 è stato sottoscritto il 2° verbale di Concordamento nuovi prezzi per il recepimento delle prescrizioni del Provveditorato OO.PP.;

in data 28/02/2025 è stato sottoscritto lo schema di Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi dal quale si evince che l'importo della perizia di variante in corso d'opera ascende a nette € 1.610.895,27 compresi costi ed oneri per la sicurezza, con un importo in diminuzione pari ad - € 3.662,05, come si evince dal seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO GARA DA MASAF			1^ PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	
		IMPORTI		
A	**Lavori in appalto**			
a.1	Importo lavori contrattuali	€ 1.897.309,44	€	1.892.995,25
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 23.613,29	€	23.421,34
a.3	Costi per la sicurezza	€ 86.957,10	€	86.957,10
a.4	Importo soggetto a ribasso (a.1.3-a.2-a.3)	€ 1.786.739,05	€	1.782.616,81
a.5	Ribasso d'asta del 15,82% su a.4	€ 282.662,12	€	282.009,98
a.6	**Importo contrattuale (a.4-a.5+a.2+a.3)**	**€ 1.614.647,32**	**€**	**1.610.985,27**
a.7	**Differenza tra importo contrattuale e 1^ perizia di variante corso d'opera (risparmio)(importo 1° atto di sottomissione)**		**-€**	**3.662,05**
B	**Somme a disposizione**			
b.1	Prove geotecniche in corso d'opera	**€ 15.000,00**	**€**	**7.475,12**
b.2	Indennità di discarica	**€ 5.176,11**	**€**	**5.176,11**
b.3	Bonifica ordigni bellici	€ 42.791,10	€	55.953,81
b.3.1	Oneri per la sicurezza		€	2.056,53
b.3.2	Costi per la sicurezza		€	9.171,81
b.3.3	Importo soggetto a ribasso (b.3-b.3.1-b.3.2)		€	44.725,47
b.3.4	Ribasso d'asta del 29,43% su b.3.3		€	13.162,71
b.3.5	**Importo contrattuale Bonifica Ordigni Bellici (b.3.3-b.3.4+b.3.1+b.3.2)**		**€**	**42.791,10**
b.4	**Importo dell'atto di sottomissione Ordigni Bellici**		**€**	**21.308,43**
b.5	**Totale somme a disposizione (b.1+b.2+b.3.5+b.4)**	**€ 62.967,21**	**€**	**76.750,76**
C	**IVA**			
c.1	IVA 22% su a.6	€ 355.222,41	€	354.416,76
c.2	IVA 22% b.5	€ 13.852,79	€	16.885,17
c.3	**Totale IVA (c.1+c.2)**	**€ 369.075,20**	**€**	**371.301,93**
D	**Spese Generali**			

d.1	15% su a.6	€	242.197,10	€	241.647,79
d.2	15% su b.6	€	9.445,08	€	11.512,61
d.3	**Totale Spese Generali (d.1+d.2 invariate nelle altre colonne)**	**€**	**251.642,18**	**€**	**251.642,18**
E	**Imprevisti 5% su (a.6+IVA)**	**€**	**98.493,49**	**€**	**98.270,10**
F	**Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 Linee Guida (10% su a.6)**	**€**	**161.464,73**	**€**	**161.098,53**
G	**Arrotondamenti**				
H	**Totale importo di concessione rimodulato**		**€ 2.558.290,13**		**€ 2.570.048,77**
I	**Economie**		**€ 241.709,87**		**€ 229.951,23**
L	**Importo finale rimodulato (G+H)**		**€ 2.800.000,00**		**€ 2.800.000,00**
M	**Importo di concessione inziale**		**€ 2.800.000,00**		**€ 2.800.000,00**
N	**Avanzo (E+F+I)**		**€ 501.668,09**		**€ 489.319,86**

con mail in data 28/02/2025 la Ditta Appaltatrice ha fatto richiesta di concessione di una proroga di 45 giorni sull'ultimazione delle opere previste nella variante di cui in oggetto, a causa delle tempistiche necessarie per la fornitura dei materiali ad alto contenuto tecnologico da installare per il controllo di eventuali cedimenti dell'arginature, come prescritto in sede di CTA dal Provveditorato OO.PP.;

con il consenso del D.L. e del RUP si ritiene congruo assegnare alla Ditta una proroga di 40 giorni sull'ultimazione delle opere ricomprese nella variante di cui in oggetto;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 20 del 28/02/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto che, come attestato dal RUP con relazione del 27/01/2025, la perizia di variante tecnica migliorativa redatta dalla Ditta EDILE STRADALE F.LLI MASSAI s.r.l. per il tramite dell'Ing. Chiarini Andrea in data 28/06/2024 relativa ai "Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto - Stralcio 1", **soprattutto per le opere in essa contenute relative ai rilevati arginali e alla protezione in lastre in cls del fondo della vasca, debba essere inquadrata come variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – let. c) del D.Lvo. 50/2016;**

di approvare la perizia di variante in corso d'opera, redatta per conto dell'Impresa F.lli Massai s.r.l. in

data 18/02/2025, per l'importo dei lavori pari ad € 1.775.848,72 (€ 1.806.038,15 considerato l'incremento dovuto dell'1,7% ai sensi del punto 7 della D.G.R. n. 712 del 13/07/2022 di approvazione del prezziario della Regione Umbria - anno 2022) inclusi oneri per la sicurezza € 23.421,34 oltre costi per la sicurezza € 86.957,10 per un totale di **€ 1.892.995,25;**

di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e secondo verbale di concordamento nuovi prezzi in data 28/02/2025 dal quale si evince che l'importo della perizia di variante in corso d'opera ascende a nette € 1.610.895,27 compresi costi ed oneri per la sicurezza oltre IVA, con un importo in diminuzione pari ad - € 3.662,05, concedendo alla Ditta una proroga di 40 giorni sull'ultimazione delle opere ricomprese nella variante di cui in oggetto;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 20 del 21/02/2025

ATTO N.23 DEL 06/03/2025

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del F. Tevere. Aggiornamento e completamento opere di competenza statale Lotto C. Realizzazione invaso di compenso denominato "A" in comune di Orvieto Stralcio 1. CIG 961412421C, CUP B48E20000370001. Approvazione 1^ perizia di variante in corso d'opera e Schema di Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi.

VISTO

il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto dalla SPAI s.r.l. in data 25/11/2020 per un importo complessivo di € 2.800.000,00 nel quale, a causa dell'incremento dei prezzi unitari dei materiali, si è dovuto fare a meno della realizzazione degli impianti elettromeccanici e ridimensionare al ribasso la vasca passando da un volume utile di 38.000 mc a 30.000 mc;

il D.M. n. 391722 in data 02/09/2021 con il quale MIPAAF ha approvato il suddetto progetto finanziandolo per un importo pari ad € 2.800.000,00;

il D.L. n. 50 del 17/07/2022 (cosiddetto D.L. "Aiuti") ed in particolare l'art. 26 – comma 2 che ha previsto che "…… in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ……. ai fini della determinazione del costo dei prodotti ….. si applicano i prezziari aggiornati…" da redigersi a cura delle singole regioni entro il 31/07/2022;

il D.G.R. 712 del 13/07/2022 con la quale la Regione Umbria, in recepimento di quanto disposto dal suddetto D.L., ha approvato l'aggiornamento infrannuale dell'Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori – Luglio 2022;

l'aggiornamento del progetto redatto in data 05/09/2022, per l'importo complessivo dell'intervento è risultato di € 3.764.607,50, con un incremento di ca. € 960.000,00 rispetto al finanziamento assentito dal MIPAAF per € 2.800.000,00;

che Il MIPAAF ha comunicato per le vie brevi l'impossibilità di reperire i fondi necessari alla copertura del finanziamento aggiuntivo anzi citato;

la nota prot. consortile n. 9330 del 13/10/2022 con la quale il Consorzio, in accordo tra il RUP ed il progettista incaricato dalla SPAI s.r.l. Ing. Giuseppe Lusco, ha proposto al MIPAAF la redazione di un lotto funzionale del progetto in argomento di importo pari all'importo finanziato con il suddetto D.M., previo ridimensionamento per ca. il 50% della vasca irrigua oggetto principale dell'intervento;

il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto dalla SPAI s.r.l. in data 21/11/2022 per l'importo di € 2.800.000,00, approvato e finanziato dal MASAF con D.M. 645863 del 16/12/2022;

la Delibera Presidenziale n. 3 del 19/01/2023 con la quale veniva approvato l'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e s.m.i. (decreto semplificazioni) ed i relativi documenti di gara;

la nota prot. n. 460 - P, del 23/01/2023 con la quale è stata esperita una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e smi e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 c.2 lett. a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 mediante lettera di invito a numero 10 Imprese individuate tramite l'elenco degli operatori economici a disposizione dell'Ente, approvato con delibera di CDA n. 247 del 05/12/2018;

il verbale di gara del 15/02/2023, agli atti del Consorzio, prot. n. 1114, con il quale si aggiudicano in via provvisoria i lavori in oggetto all'**IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI s.r.l.** a fronte del ribasso offerto del **15,82%** (quindici virgola ottantadue per cento);

che la Stazione appaltante ha provveduto ad effettuare tutte le operazioni tendenti alla verifica dei requisiti dichiarati dalle Imprese e che tale controllo ha dato esito positivo come si evince dal verbale di verifica;

il verbale in data 09/03/2023 agli atti del Consorzio, prot. n. 2238-A con il quale si aggiudicano in via definitiva efficace i lavori in oggetto all'**IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI s.r.l.** a fronte del ribasso offerto del **15,82%** (quindici virgola ottantadue per cento);

lo schema di Avviso di Appalto Aggiudicato dei lavori in argomento, redatto ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità all'allegato XIV parte I, lettera D predisposto dagli uffici del Consorzio e controllato dal Responsabile del procedimento;

lo SCHEMA DEL CONTRATTO, agli atti dell'Ente, con il quale il Consorzio intende affidare l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto all'**IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI s.r.l.** con XXXXXXXXXXXXX per un importo netto pari ad € 1.614.647,32 oltre Iva al 22%;

TENUTO CONTO CHE

la spesa complessiva per l'intervento a fronte del ribasso del 15,82% applicato dall'Impresa miglior offerente ammonta ad € 1.969.869,73 compresa iva 22%;

i lavori hanno avuto inizio in data 03/10/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna;

durante l'esecuzione dei lavori la Ditta appaltatrice, con PEC prot. n. 7622 del 07/08/2024, inviava una proposta di perizia migliorativa al progetto originario i cui contenuti vengono di seguito descritti:

- posa in opera dei rivestimenti in PVC della vasca con materiali molto più performanti di ultima generazione;
- allargamento della soletta di fondo;
- modifica della condotta di scarico, prevista in cls diam. 1.000 con una tubazione sempre di diametro 1.000 in polietilene con una minore scabrezza e, quindi, a parità di diametro, una maggiore portata;
- diminuzione degli scavi e contestuale riduzione dei materiali terrosi da trasportare a riutilizzo con conseguente risparmio economico e miglioramento ambientale per minori emissioni di polveri e

rumore, diminuzione scaturita dalle effettuazioni di sondaggi geognostici da parte dell'Impresa per cui si è rilevata una stratigrafia dei corpi arginali aventi migliori caratteristiche di quelle previste in progetto;

con nota acquisita al prot, consortile n 7746 del 12/08/2024, su parere favorevole del progettista con mail in data 09/08/2024, il Direttore dei Lavori, geom. Andrea Venturi, ha comunicato al sottoscritto RUP l'approvazione della perizia in argomento ai sensi dell'art. 8 – comma 8 del D.M. 49/2018;

con D.D. n. 118 del 28/08/2024, il sottoscritto RUP ha approvato la perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106 – comma 1 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i.;

con nota prot. consortile n. 8300 del 03/09/2024, il Consorzio trasmetteva la perizia in argomento al MASAF ed al Provveditorato alle OO.PP. contestualmente alla richiesta di proroga;

con nota prot. consortile n. 8541 del 13/09/2024, il Consorzio trasmetteva sempre al MASAF ed al Provveditorato alle OO.PP. gli aggiornamenti richiesti da Provveditorato stesso;

con nota prot. n. 510454 del 02/10/2024, nel prendere atto delle istanze del Consorzio nonché della perizia migliorativa in diminuzione, ha richiesto il parere al Provveditorato per l'approvazione;

in attesa della definitiva approvazione da parte degli Enti anzi citati, il Direttore dei Lavori, ha provveduto alla sospensione dei lavori, come da verbale sottoscritto in data 09/10/2024 con la Ditta Appaltatrice;

con voto n. 110 della seduta in data 19/12/2024 – trasmesso con nota prot. n. 1376 del 27/01/2025 (allegato materialmente al presente Atto) il Provveditorato ha approvato la variante tecnica anzi citata con le seguenti prescrizioni:

- che per la variante in questione l'impresa sottoscriva l'Atto di Sottomissione per l'esecuzione dei lavori diversi e per il nuovo importo contrattuale in diminuzione;
- che la variante venga condivisa dal RUP ed inquadrata dallo stesso come variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – let. c) del D.Lvo. 50/2016, con apposito atto da richiamare nell'Atto di Sottomissione, soprattutto per la variante relativa ai rilevati arginali e della protezione in lastre in cls del fondo della vasca;
- …….. omissis;

con atto sottoscritto in data 27/01/2025 il RUP ha preso atto che la Perizia di Variante migliorativa in diminuzione, soprattutto per le opere in essa contenute relative ai rilevati arginali e alla protezione in lastre in cls del fondo della vasca, debba essere inquadrata come **variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – let. c) del D.Lvo. 50/2016;**

in data 13/02/2025 è stato sottoscritto il 2° verbale di Concordamento nuovi prezzi per il recepimento delle prescrizioni del Provveditorato OO.PP.;

in data 28/02/2025 è stato sottoscritto lo schema di Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi dal quale si evince che l'importo della perizia di variante in corso d'opera ascende a nette € 1.610.895,27 compresi costi ed oneri per la sicurezza, con un importo in diminuzione pari ad - € 3.662,05, come si evince dal seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO GARA DA MASAF				1^ PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	
		IMPORTI			
A	**Lavori in appalto**				
a.1	Importo lavori contrattuali	€	1.897.309,44	€	1.892.995,25
a.2	Oneri per la sicurezza	€	23.613,29	€	23.421,34
a.3	Costi per la sicurezza	€	86.957,10	€	86.957,10
a.4	Importo soggetto a ribasso (a.1.3-a.2-a.3)	€	1.786.739,05	€	1.782.616,81
a.5	Ribasso d'asta del 15,82% su a.4	€	282.662,12	€	282.009,98
a.6	**Importo contrattuale (a.4-a.5+a.2+a.3)**	**€**	**1.614.647,32**	**€**	**1.610.985,27**
a.7	**Differenza tra importo contrattuale e 1^ perizia di variante corso d'opera (risparmio)(importo 1° atto di sottomissione)**			**-€**	**3.662,05**
B	**Somme a disposizione**				
b.1	Prove geotecniche in corso d'opera	**€**	**15.000,00**	**€**	**7.475,12**
b.2	Indennità di discarica	**€**	**5.176,11**	**€**	**5.176,11**
b.3	Bonifica ordigni bellici	€	42.791,10	€	55.953,81
b.3.1	Oneri per la sicurezza			€	2.056,53
b.3.2	Costi per la sicurezza			€	9.171,81
b.3.3	Importo soggetto a ribasso (b.3-b.3.1-b.3.2)			€	44.725,47
b.3.4	Ribasso d'asta del 29,43% su b.3.3			€	13.162,71
b.3.5	**Importo contrattuale Bonifica Ordigni Bellici (b.3.3-b.3.4+b.3.1+b.3.2)**			**€**	**42.791,10**
b.4	**Importo dell'atto di sottomissione Ordigni Bellici**			**€**	**21.308,43**
b.5	**Totale somme a disposizione (b.1+b.2+b.3.5+b.4)**	**€**	**62.967,21**	**€**	**76.750,76**
C	**IVA**				
c.1	IVA 22% su a.6	€	355.222,41	€	354.416,76
c.2	IVA 22% b.5	€	13.852,79	€	16.885,17
c.3	**Totale IVA (c.1+c.2)**	**€**	**369.075,20**	**€**	**371.301,93**
D	**Spese Generali**				
d.1	15% su a.6	€	242.197,10	€	241.647,79
d.2	15% su b.6	€	9.445,08	€	11.512,61
d.3	**Totale Spese Generali (d.1+d.2 invariate nelle altre colonne)**	**€**	**251.642,18**	**€**	**251.642,18**
E	**Imprevisti 5% su (a.6+IVA)**	**€**	**98.493,49**	**€**	**98.270,10**
F	**Accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 Linee Guida (10% su a.6)**	**€**	**161.464,73**	**€**	**161.098,53**
G	**Arrotondamenti**				

H	**Totale importo di concessione rimodulato**	**€ 2.558.290,13**	**€ 2.570.048,77**
I	**Economie**	**€ 241.709,87**	**€ 229.951,23**
L	**Importo finale rimodulato (G+H)**	**€ 2.800.000,00**	**€ 2.800.000,00**
M	**Importo di concessione inziale**	**€ 2.800.000,00**	**€ 2.800.000,00**
N	**Avanzo (E+F+I)**	**€ 501.668,09**	**€ 489.319,86**

con mail in data 28/02/2025 la Ditta Appaltatrice ha fatto richiesta di concessione di una proroga di 45 giorni sull'ultimazione delle opere oggetto della variante di cui in oggetto, a causa delle tempistiche necessarie per la fornitura dei materiali ad alto contenuto tecnologico da installare per il controllo di eventuali cedimenti dell'arginature, come prescritto in sede di CTA dal Provveditorato OO.PP.;

con il consenso del D.L. e del RUP si ritiene congruo assegnare alla Ditta una proroga di 40 giorni sull'ultimazione delle opere ricomprese nella variante di cui in oggetto;

VISTO

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Andrea Venturi

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 20 del 21/02/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 21/02/2025

F.TO IL RESPONSABILE
- VINCENZO MARRONE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 20 del 21/02/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 26/02/2025

F.TO IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 06/03/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI