consorzio di bonifica
teverenera

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 50 del 24/04/2025
Proposta n. 57 del 17/04/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica Tevere Nera sito in Terni, viale D. Bramante n.1. Affidamento aggiuntivo mediante modifica del contratto all'Impresa Megawatt sas per i lavori supplementari relativi allo "Stralcio A9 - Impianto elettrico". Impegno di spesa aggiuntivo di euro 7.629,76 inclusa iva al 22% CIG: B2E7282D25.

I L D I R E T T O R E

PREMESSO CHE

il Consorzio ha avviato l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in viale D. Bramante n.1 a Terni, da destinare a sede Consortile;

il Consorzio ha avviato in data 11/11/2024 i lavori di manutenzione straordinaria autorizzati con C.I.L.A. prot. 188618 del 07.11.2024, trasmessa allo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) del Comune di Terni;

con il provvedimento di C.d.A n. 94 del 16/09/2024, si affidavano i lavori relativi allo "Stralcio A9 – Impianto elettrico", all'impresa Megawatt sas con sede in XXXXXX, per un importo netto pari a ad € 73.161,74 oltre IVA 10%, per un totale di € 80.477,91 inclusa iva 10%, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023;

con il provvedimento di C.d.A. n. 33 del 17/03/2025, si rettificava l'impegno di spesa per errata applicazione dell'aliquota iva dal 10% al 22%, con incremento dell'importo lordo, a favore dell'impresa Megawatt sas, da € 80.477,91 a € 89.257,32 €;

durante i lavori di manutenzione straordinaria relativi all'impianto elettrico sono sopravvenute necessità operative impreviste per le quali si necessità di adeguare l'impianto elettrico delle pompe presenti nelle cisterne fognarie esterne;

CONSIDERATO CHE

per la sopravvenuta necessità di lavori aggiuntivi non prevista nell'appalto iniziale, è opportuno procedere con una modifica contrattuale all'impresa Megawatt sas, esclusivamente all'adeguamento dell'impianto elettrico delle pompe presenti nelle cisterne fognarie esterne con un incremento dell'importo di € 7.629,76 Iva Inclusa;

un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile, sia per motivi economici, che tecnici oltre a comportare per la stazione appaltante notevoli ritardi e un incremento dei costi;

ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Inoltre, il valore della modifica deve essere al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto per i lavori;

la modifica per i lavori supplementari rispetta quanto sopra riportato;

sulla scorta delle valutazioni tecniche e delle indagini esperite, approvare per i lavori supplementari in oggetto, la modifica contrattuale all'impresa Megawatt sas con sede in XXXXXX, P. IVA n. XXXXXX, per un importo lordo pari a € 7.629,76 inclusa IVA 22%;

per i lavori supplementari in argomento, vengono confermate le seguenti figure professionali, Direttore dei Lavori Geom. Andrea Alberelli e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 57 del 17/04/2025), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare la modifica contrattuale ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 all'impresa Megawatt sas con sede in XXXXXX, P. IVA n. XXXXXX, per un importo lordo pari a € 7.629,76 inclusa IVA 22%;

di autorizzare i lavori supplementari all'impresa Megawatt sas con sede in XXXXXX, P. IVA n. XXXXXX, per un importo lordo pari a € 7.629,76 inclusa IVA 22%;

di autorizzare l'impegno di spesa aggiuntivo pari ad € 7.629,76 inclusa IVA 22% a favore dell'impresa Megawatt sas con sede in XXXXXX, P. IVA n. XXXXXX - CIG: B2E7282D25;

di autorizzare la corresponsione all'impresa Megawatt sas con sede in XXXXXX, P. IVA n. XXXXXX, dell'importo di € 7.629,76 iva inclusa, previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto art.24, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto, mediante mandati con accredito sul c/c bancario XXXXXX, con l'indicazione del seguente codice: CIG: B2E7282D25, CUP: B44J23001040005;

di confermare come Direttore dei Lavori per i lavori supplementari in argomento il Geom. Andrea

Alberelli e come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 57 del 17/04/2025

ATTO N. 50 DEL 24/04/2025

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica Tevere Nera sito in Terni, viale D. Bramante n.1. Affidamento aggiuntivo mediante modifica del contratto all'Impresa Megawatt sas per i lavori supplementari relativi allo "Stralcio A9 – Impianto elettrico". Impegno di spesa aggiuntivo di euro 7.629,76 inclusa iva al 22% – CIG: B2E7282D25.

VISTO

che il Consorzio ha avviato l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in viale D. Bramante n.1 a Terni, da destinare a sede Consortile;

che il Consorzio ha avviato in data 11/11/2024 i lavori di manutenzione straordinaria autorizzati con C.I.L.A. prot. 188618 del 07.11.2024, trasmessa allo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) del Comune di Terni;

il provvedimento di C.D.A n. 94 del 16/09/2024 con il quale si affidava i lavori relativi allo "Stralcio A9 – Impianto elettrico", all'impresa Megawatt sas con sede in XXXXXX, per un importo netto pari a ad € 73.161,74 oltre IVA 10%, per un totale di € 80.477,91 inclusa iva 10%, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023;

il provvedimento di C.d.A. n. 33 del 17/03/2025 con il quale si rettificava l'impegno di spesa per errata applicazione dell'aliquota iva dal 10% al 22%, con incremento dell'importo lordo, a favore dell'impresa Megawatt sas, da € 80.477,91 a € 89.257,32 €;

che durante i lavori di manutenzione straordinaria relativi all'impianto elettrico sono sopravvenute necessità operative impreviste per le quali si necessità di adeguare l'impianto elettrico delle pompe presenti nelle cisterne fognarie esterne;

CONSIDERATO CHE

si rende essenziale per la sopravvenuta necessità di lavori aggiuntivi non prevista nell'appalto iniziale, procedere con una modifica contrattuale all'impresa Megawatt sas, dato che la modifica rende inalterata la struttura del contratto ed il suo valore è al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto per i lavori;

un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile, sia per motivi economici, che tecnici oltre a comportare per la stazione appaltante notevoli ritardi e un incremento dei costi;

ai sensi del comma 3 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Inoltre, il valore della modifica deve essere al di sotto sia delle soglie fissate dall'articolo 14 del Codice degli appalti, sia inferiore al 15 per

cento del valore iniziale del contratto per i lavori;

la modifica per i lavori supplementari rispetta quanto sopra riportato;

sulla scorta delle valutazioni tecniche e delle indagini esperite, approvare per i lavori supplementari in oggetto, la modifica contrattuale all'impresa Megawatt sas con sede in XXXXXX, P. IVA n. XXXXXX, per un importo lordo pari a € 7.629,76 inclusa IVA 22%;

per i lavori supplementari in argomento vengono confermate le seguenti figure professionali, Direttore dei Lavori Geom. Andrea Alberelli e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il Geom. Carlo Trappetti, entrambi dipendenti del Consorzio;

PRESO ATTO CHE

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

il D.Lgs 36/2023;

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Cristian Buconi

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 57 del 17/04/2025) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 17/04/2025

F.TO IL RESPONSABILE
ING. CRISTIAN BUCONI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 57 del 17/04/2025) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA:**

La spesa relativa di € 7.629,76 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 150020 (Esercizio 2025) - Impegno n. 232

Terni, lì 22/04/2025

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 24/04/2025

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI